

शैलुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
काटाकुटी दोलखा



वार्षिक समीक्षा

प्रतिवेदन

२०७९/८०

१६ श्रावण, २०८०

ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको शैलुङ गाउँपालिका पूर्वाधार विकासका हिसाबले विगतमा केही पछाडि परेको अवस्थामा रहेको भएपनि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन पछिको अबधिमा शैलुङ गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको देखिन्छ । निश्चित मापदण्डका साथ सडक निर्माण हुनु, मुहान संरक्षणका कार्यहरू गरिनु, विभिन्न संघ सस्थासँगको साभेयरीमा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिनु, अत्यावश्यक स्थानहरूमा सिंचाई आयोजनाको व्यवस्थापन गरिनु, वातावरणीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनको लागि शैलुङ कोल्ड स्टोरको निर्माण हुनु वडाकेन्द्र जोड्ने सडकहरू व्यवस्थित गरिनु सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तर्फ प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ र चर्नावती धामको विकासका लागि आवश्यक कार्यहरू गरिनु भोलुङ्गे पुल तथा टुस पुलको निर्माण, अत्यावश्यकीय ठाउँमा साना फड्के पुलहरूको निर्माण, खेलकूद पूर्वाधारको निर्माण, शैलुङ अस्पताल निर्माण, वडा नं. ८ बाहेक वडा कार्यालय भवनको निर्माण तथा व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यसका उदाहरण हुन । शैलुङको कालापानी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि वस्ती व्यवस्थापन, गोलघर निर्माण, कालापानी शैलुङ भिनि ग्रेटवालको निर्माण, चर्नावती धाममा जेष्ठ नागरिक सहायता तथा आश्रय स्थलको निर्माण, बाघखोर वजार देखि शैलुङ अस्पताल सम्म सडक ढलानको कार्य भएको, लगायतका कार्यहरूले शैलुङको समग्र विकासमा मत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने छ ।

शैलुङ गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू तथा सो को उपलब्धि समेतलाई समेटिएको आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवेदन यस प्रकार तयार गरिएको छ । गत आ.व.मा गाउँपालिकाबाट पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा भएका क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूको अवस्था यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आ.व. को बजेट, कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगति अवस्था :

गत आ.व. मा यस शैलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट रु. ६४,९६,२३,०००/- रहेको मा रु. ४७,५४,१४,५५१/- खर्च भएको छ । जस अनुसार यस गाउँपालिकाको गत आ.व. को खर्च ७३.१८% रहेको छ । चालु तर्फ रु. ३६,९२,१२,०००/- मध्ये खर्च रकम रु. २७,५८,३०,२८६/- अर्थात ७४.७०% छ भने पूँजीगत तर्फ रु. २८,०४,११,०००/- मध्ये खर्च रकम रु. १९,९५,८४,६६५/- अर्थात ७१.१७% रहेको छ । गत आ.व.मा उपभोक्ता समिति माफर्त १९८ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् । १९९ वटा आयोजना उपभोक्ता समितिसँग कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्भौता भएकोमा वडा नं. १ स्थित कल्लाधारी मादि चर्मेनागुड निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेन । जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएका कारण उक्त आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । त्यसैगरी शैलुङ ८ कालापानी स्थित धावावङ्गेले पार्क व्यवस्थापनको कार्यका लागि सम्भौता नै हुन सकेन । यसरी हेर्दा गत आ. व. मा दुईवटा आयोजना बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी डेक्का प्रक्रिया माफर्त गत आ.व.मा १२ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्भौता भएको मा नौ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भै सकेका छन् । कालापानी भिनी ग्रेटवाल अधिल्लो आ.व. मा नै सम्भौता भई कार्यान्वयन अधि बढेको थियो ।

गत आ.व.मा सम्पन्न भएका भएका मुख्य मुल्य कार्यहरू :

गत आ.व.मा यस गाउँपालिकामा भएका मुख्य मुल्य कार्यहरूमा बाघखोर-ठुलोघर-शैलुङ अस्पताल सडक ढलानको कार्य ३३८ मीटर भएको छ । वडा नं. २ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । खकाले फस्टुक सडक वडा नं. ५ काटाकुटी बाट वडा नं. ७ जोड्ने खकाले फस्टुक सडक, वडा नं. ५ स्थित देवीथान सीमापानी खानेपानी आयोजना (एकघर एकधारा), कातिके गोलेसिम बमराजी खानेपानी आयोजना शैलुङ ७ (एकघर एकधारा), वडा नं. १ मा गाउँपालिकाबाट वडा कार्यालय जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक डाँरोखोला-कल्लावासी-सल्लेरी-मागार्टोल हुँदै वडा कार्यालय सम्म सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ६ र ७ को महत्त्वपूर्ण सडकको रुग्णमा रहेको गोठपानी-टुडिखेत सडक स्तरोन्नति, गाउँपालिका देखि सदरमुकाम चरिकोट सम्म जोड्ने मागा विर्ता-भन्कोरे सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ८ मा धारापानी भैस मनगाउँ सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ८ को दुङ्गे-मनगाउँ भोर सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ३ को गोल्से बालासाघा दुङ्गे सडक स्तरोन्नति, वडा नं. १ को भैहेले सासिम सडक स्तरोन्नति, वडा नं. २ को बाघखोर पोर्साव वडा

कार्यालय जन्मसिं सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ६ को ओखरवाट हिले हेल्पपोष्ट सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ८ को फुसामाटा मनगाउँ सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ८ को तल्लोपोखरे खानेपानी आयोजना निर्माण, वडा नं. ७ स्थित अशरीखोला मन्जोत फस्टु सिंचाई आयोजना निर्माण, लगायतको मुख्य कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी वडा नं. १ स्थित गोल्माखोला दुधपोखरी कलाबारी खानेपानी आयोजना (एकधर एकधारा), वडा नं. ३ को बाघेवडार पाखाटोल खानेपानी आयोजना (एकधर एकधारा), को कार्य टेक्का सम्भौता भई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन भैरहेकोले यस आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुनेछ ।

गाउँपालिकामा भएका असल अभ्यास तथा थप गतिविधिहरु :

आयोजनाको दीगोपना, पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन आदि विषयमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रत्येक वडामा सञ्चालन गरिएको थियो भने गाउँ पालिका कार्यालयबाट टाढाको दूरीमा रहेका वडामा उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्भौता शिविर कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सँगै प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । ग्रामीण भेगका सम्पूर्ण गर्भवती आमाहरुलाई भिडियो एक्सरे सेवा घुम्ती टोली मार्फत उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकामा रहेका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच भएको छ । एम्बुलेन्स सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैगरी आ.व. २०८०/८१ देखि किशोरीहरुको पहिलो महिनावारीलाई उत्सवको रूपमा मनाई स्वच्छ महिनावारी भोला वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आ.व. २०७९/८० मा १४ वटा विवादहरु दर्ता भएकोमा ९ वटा विवादहरु फछ्यौट भएका छन् । बाँकी ५ वटा विवादहरु मध्ये २ वटा विवाद वडा स्थित मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएको, एकवटा प्रक्रियामा रहेको, एकवटा अदालतमा पठाईएको, र एकवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाईएको छ ।

गत आ.व.मा यस शैलुङ गाउँपालिकामा सडक स्तरोन्नतिको कामले प्रमुख प्राथमिकता पाएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट समेत १० वटा सडकहरु स्तरोन्नति गरिएको थियो । त्यसैगरी संघीय तथा प्रदेश सशर्त कार्यक्रमबाट समेत सडक स्तरोन्नतिको काम भएको थियो । यद्यपी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन भएको यस गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा रहेको मुडे-बाघखोर-ढुङ्गे सडकको कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीले काम शुरुवात गरेपनि समयमा कार्य सम्पन्न नगरेका कारण यहाँका नागरिकहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ । संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने बाघखोर देखि निगले सम्म १० कि.मी. सडक कालोपत्रेको लागि गत आ.व. बाट नै निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरिसकेको छ ।

सम्पादित कार्यहरुको अवस्था तथा विश्लेषण :

१) उपभोक्ता समिति मार्फत भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण :

आयोजना	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	वडा नं.	संयुक्त वडा तथा गाउँपालिका स्तरीय	जम्मा
सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	१०	१२	१०	१६	१०	१८	९	१६			१	१०२
खानेपानी तथा सरसफाई	३	१	१	१०	३	२	४	२			०	२६
सिंचाई	०	०	०	१	१	०	१	०			०	३
घाट, सतल, पाटी, प्रतिशालय, तथा ट्रेस भवन	५	१	३	२	१	०	१	१			०	१३
मन्दिर निर्माण तथा व्यवस्थापन	०	२	०	१	२	४	२	३			०	१४
गुम्बा, छ्योर्तेन तथा बुद्ध मूर्ति स्थापना स्थल	१	२	२	०	०	१	१	०			०	७

पहिलो नियन्त्रण तथा टेवा पर्खाल निर्माण	१	०	०	३	०	०	०	२	०	६
सामुदायिक भवन/भवन निर्माण	०	०	१	१	२	०	०	०	०	४
फड्के पुल निर्माण	१	०	०	०	१	०	०	०	०	२
खेल मैदान तथा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण	१	०	०	०	१	०	१	०	०	३
विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान	०	०	१	०	०	०	१	०	०	२
आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू	०	०	१	३	१	०	०	०	०	५
अन्य विविध प्रकारका आयोजनाहरू	०	२	१	१	१	२	२	१	१	११
जम्मा	२२	२०	२०	३८	२३	२७	२०	२६	२	१९८

ख) बजेट अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम विवरण :

आयोजना	१ लाख भन्दा मुनि	१ लाख देखि ५ लाख सम्म	५ लाख देखि १० लाख सम्म	१० लाख देखि २० लाख सम्म	२० लाख देखि ५० लाख सम्म	जम्मा
सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	०	५८	२३	१५	६	१०२
खानेपानी तथा सरसफाई	१	२४	०	०	१	२६
सिंचाई	०	२	०	०	१	३
घाट, सतल, पाटी, प्रतिशालय, तथा टस भवन	०	१३	०	०	०	१३
मन्दिर निर्माण तथा व्यवस्थापन	०	१४	०	१	०	१५
गुम्बा, छयोरैन तथा बुद्ध मूर्ति स्थापना स्थल	०	६	०	१	०	७
पहिलो नियन्त्रण तथा टेवा पर्खाल निर्माण	०	५	०	१	०	६
सामुदायिक भवन/भवन निर्माण	०	२	१	१	०	४
फड्के पुल निर्माण	०	२	०	०	०	२
खेल मैदान तथा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण	०	२	१	०	०	३
विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान	०	२	०	०	०	२
आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू	१	१	३	०	०	५
अन्य विविध प्रकारका आयोजनाहरू	१	८	२	०	०	११
जम्मा	३	१३९	३०	१८	८	१९८

ढेक्का प्रक्रियाबाट भएका आयोगना तथा कार्यक्रमको विवरण :

सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	बजेट रु	सम्पत्ता रु. (भ्याट सहित)	भुक्तानी रु	प्रगति भवस्था
१	कालापानी शैलुङ मिनि ग्रेटवाल	८	५०००००००	४९४१५४१८	४२१७५६६२	करिव ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको । २०८० पौष मसान्त सम्म दास्रो पटक म्याद थप भएको
२	Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Rural Municipality, Ward Office, Community Health Centers and Community Schools of Shalung Rural Municipality Through 12 Core Optical Fiber	गाउँपालिका	७७३७५६२	७७३७५६२	५१८२२९९	कार्य सम्पन्न भएको ।
३	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. २	२	७५००००००	६५९७३८१	६५९३२४०	कार्य सम्पन्न भएको ।
४	ठूलोघर शैलुङ अस्पताल सडक निर्माण	३	१०१००००००	६४९६३७६	६४८२३४९	कार्य सम्पन्न भएको ।
५	खकाले फस्टुङ सडक स्तरोन्नति कार्य	५,६	२००००००००	९२६१९२७	८८१९२२५	कार्य सम्पन्न भएको ।
६	देवीथान सीमपानी खानेपानी आयोजना	५	३५००००००	२७५५१४६	२४८३९३१	कार्य सम्पन्न भएको ।
७	कार्तिके गोलसिम डाँडागाउँ बमराजी खानेपानी आयोजना	७	१४०००००००	११२०५३९८	११२०५३९८	कार्य सम्पन्न भएको ।
८	The procurement supply and delivery of Medicines and Surgical Items	गाउँपालिका	६१००००००	१९७८२७२	१९४७९३१	कार्य सम्पन्न भएको ।
९	बाघेवडार पाखाटोल खानेपानी आयोजना	३	२००००००००	१८१३४९६९	०	काम हुँदै
१०	गोल्माखोला दृशपोखरी कलाबारी खानेपानी आयोजना	१	५००००००००	५५०२४७८१	०	काम हुँदै
११	Procurement Supply and Delivery of HDPE Pipes	गाउँपालिका	१५००००००	१३३५२०८	१३३५२०८	कार्य सम्पन्न भएको ।
१२	Procurement Supply and installation of solar light	गाउँपालिका	२०००००००	१४०६८५०	१४०६८५०	कार्य सम्पन्न भएको ।
जम्मा			१९२४३७५६२	१७१३४९२८८	८७३३२७२३	

श.व ०७९/८० को सीक्षित भौतिक प्रगति विवरण :

विवरण	परिमाण	इकाई
दुश्नाको सोलिड गर्ने कार्य:	२०४९२	मिटर
सडक चौडा तथा स्तरोन्ती गर्ने कार्य:	१२३५६	मिटर
सडक ढलान गर्ने कार्य	३३८	मिटर
नयाँ ट्याक खान्ने कार्य:	९९७४	मिटर
ट्युम पाइप जडान/व्यवस्थापन गर्ने कार्य:	१००	र.मि
मेशनरी बाल लगाउने कार्य:	५३५	घ.मि
जाली बाल लगाउने कार्य:	२५४०	घ.मि
पक्की नाली बनाउने कार्य	१२२०	मिटर
मन्दिर, गुम्बा, पाटी निर्माण तथा मर्मत	२१	वटा
खानेपानी पाइप व्यवस्थापन	४१७३९	मिटर
सिंचाई पाइप व्यवस्थापन	१५६०	मिटर
एक घर एक धारा निर्माण	३००	घरधुरी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्क:

रोजगारी सृजन(आई.डि.ए)=२४४३०००

रोजगारी सृजन(नेपाल सरकार)=५३५४०००

सि.न.	वडा नं.	योजनाको नाम	बजेट	बजेटको स्रोत
१	१	चण्डी डाँडा गणेशथान सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६२२८८१	नेपाल सरकार
२	२	वडा कार्यालय जम्बुसीङ जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१३१४९११	नेपाल सरकार
३	३	ढुंगे स्वास्थ्य चौकी सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१०३५३५०	आई.डि.ए
४	४	कुवा हिले मागा विर्ता भकारे सडक आयोजना (मर्मत सम्भार तथा स्तरउन्नति)	६११६२६	नेपाल सरकार
५		जोगीडाँडा सेरा सडक आयोजना (मर्मत सम्भार तथा स्तरउन्नति)	६११६२६	नेपाल सरकार
६	५	जितपुर पानीघाट कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६६८७११	नेपाल सरकार
७	६	किटिनी गोठपानी सिरेटार सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७०१९८८	आई.डि.ए
८		भिने चिने आहालडाँडा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७०००००	आई.डि.ए
९	७	हेल्थपोस्ट-वडा कार्यालय सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	७१४५४१	नेपाल सरकार
१०	८	लाकुरी-भूमेशान-कालापानी सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार	८१५३६६	नेपाल सरकार
जम्मा			७७९७०००	

योजना समझौता विवरण

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बडा नं.	विनियोजित रकम	सम्प्रीता मिति	कार्य सम्पन्न मिति	उपभाक्ता समिति/समूह/संस्थाका अध्यक्षको नाम	सम्पर्क नं.	इष्टिमेट अनुसारको रकम			मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू (कार्य प्रगति)	मुक्तानी रकम
								गाउँपालिका बाट रु.	जनसहभागिता रु.	जम्मा रकम रु.		
१	सडक मर्मत तथा सरसफाई	१	३५००००	२०७९/६/०९	२०७९/६/२८	सडक बहादुर तमाङ	९८१८२६४४७८	३३६०००	३७९१५.१८	३७३९१५.१८	सोलिड गर्ने समेतको कार्य गरी सडक मर्मत सुधार	३३६०००
२	सडक मर्मत तथा सरसफाई	४	४७५०००	२०७९/६/३०	२०७९/७/२८	मकर बहादुर तमाङ	९८४८७२२३८१	४५६०००	५१५२५.३२	५०७५२५.३२	सम्प्राप्त ५३०४ घमी	४५६०००
३	बोत्ले वालसापा ढुंगे सडक स्तरोन्नति	३	२००००००	२०७९/७/१८	२०७९/९/१५	विजयसागर लामा	९८४१००९९००	१९२००००	२२५२६८.९६	२१४५२६८.९६	सडक सोलिड ८०२ मीटर अर्थात ६४४.६८ घमी	१९२००००
४	गोठपानी कृष्ण मन्दिर बुढीबाजे सडक	६	६०००००	२०७९/७/२२	२०७९/१०/९	टिका बहादुर खड्का	९८६९३०९९६६	५७६०००	८३०८८.८	६५९०८८.८	सडक सोलिड २०१.६० घमी	५७५७९९
५	बडा कार्यालय मैदाने गोठपानी सडक	६	३०००००	२०७९/७/२२	२०७९/१०/३	सावित्री नेपाली	९७४२८५४१९२	२८८०००	३८९१८.१	३२६९१८.१	सडक सोलिड १०८ मीटर अर्थात ८६ घमी र ग्राभेल ४८.४० घमी विद्युत् लाउने कार्य भएको।	२८८०००
६	अधिकारीखोला लहरे ढुंगे सडक	६	६०००००	२०७९/७/२२	२०७९/१०/१३	तारा बहादुर श्रेष्ठ	९८६०५०१९२७	५७६०००	८४९५३.३३	६६०९५३.३३	सडक सोलिड २०३.८० घमी	५७६०००
७	हिले आहाले सडक	४	१२०००००	२०७९/७/२२	२०७९/८/२३	खड्ग कुमार मुजेल	९८४४०६९३३५	११५२०००	१३०८७६	१२८२८७६	१२६ थान विभिन्न साइजको ग्याविन खरिद गरी भने कार्य तथा १७९३ घमी माटो काटने कार्य	११५२०००
८	सडक मर्मत तथा सरसफाई	३	५०००००	२०७९/७/२४	२०७९/९/१३	ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ	९८४९९८५८४९	४८००००	५८०१७.३२	५३८०१७.३२	सोलिड १६०।९५ घमी अर्थात २०२ मीटर	४८००००
९	किटिनी गोठपानी फार्मघाट सिरेटार सडक	६	५०००००	२०७९/७/२७	२०७९/११/२०	राजेश बहादुर खड्का	९७४९८६५७८२	४८००००	७२४३८.६	५५२४३८.६	सडक सोलिड १६८.४० घमी अर्थात २१०.५० मीटर भएको।	४८००००
१०	दुर्गा माथि बाबुखोर तथा देउराली विरौटे सडक	३	१००००००	२०७९/७/२७	२०७९/९/१०	तन्त्रिप. श्रेष्ठ	९८४३३९८२६६	९६००००	११८३३८.१८	१०७८३३८.१८	कडा माटो ४५१ घमी काटने, सोलिड ४२४ मीटर अर्थात ३२१ घमी	९६००००



११	घ्याङखोला भोटखर्क लहरेमाने सडक	३	५०००००	२०७९/७/२९	२०७९/९/१०	रेख बहादुर शेठ	९८४१६५२९८१	४८००००	५६६९२.२३	५३६६९२.२३	घमी विभिन्न प्रकारको माटो काटने २७८८ घमी र नरम चट्टान ११६ घमी	४८००००
१२	लाकुरी गहिरो भगडीडाँडा सडक	३	५०००००	२०७९/८/०८	२०७९/९/१७	विष्णु शेठ	९८४४१५४४९६	४८००००	५६८६६.३८	५३६८६६.३८	सोलिड १६१ घमी र कडा माटो काटने १७८ घमी	४८००००
१३	नाग्रेली टोल ओखे भुमेथान सडक	३	५०००००	२०७९/८/०८	२०७९/९/१९	एकेस शेठ	९८४१९०९७५८	४८००००	६२२५२.१३	५४२२५२.१३	सोलिड १६१ घमी अर्थात २०१ मीटर	४८००००
१४	कुवा हिले सडक	४	१००००००	२०७९/८/११	२०७९/९/१५	निल बहादुर शेठ	९८०९६२४७६९	९६००००	११४८१८.८८	१०७४८१८.८८	सोलिड ३०३ घमी र कडा माटो काटने ७११ घमी	९६००००
१५	जोगीडाँडा सेरा सडक	४	६०००००	२०७९/८/१८	२०७९/११/१४	सालराम ढुंगेल	९८०९६२४७६९	५७६०००	६७२८३.२१	६४३२८३.२१	सोलिड ३२.८० घमी अर्थात ४१ मीटर भएको, २ को ग्याविन ३५ थान र १.५ को ग्याविन २७ थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको।	५७६०००
१६	भुमेथान मन्दिर मर्मत	६	१०००००	२०७९/८/२०	२०७९/११/०४	प्रदिप तामाङ	९८४०९२६७९८	९६०००	१३६९०.४	१०९६९०.४	मन्दिर मर्मत भएको सुब्बा गारो १०.५९ घमी र मसला गारो ७.१७ घमी लगाएको।	९६०००
१७	ढल नाला तथा सडक मर्मत	६	४०००००	२०७९/८/२५	२०७९/१०/३	फलक बहादुर शेठ	९८१५८६५८३६	३८४०००	४४१५५.६	४२८१५५.६	ग्रामेल ३७२ घमी विछ्याउने, ४७४ घमी पहिरो पन्छाइ सडक सतह गर्ने	३८४०००
१८	भिन्ने चिन्ने आहालडाँडा सडक	६	७०००००	२०७९/८/२६	२०७९/१०/३	काले तामाङ	९८१८१०६६०२	६७२०००	९०८९१.४	७६२८९१.४	सोलिड ३०१.०० मीटर अर्थात २४०.८० घमी	६७२०००

२०	सडक सरसफाई मर्मत सम्भार	५	३०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/९/३०	रत्न बहादुर तामाङ	९८४५०४६९६२	२८८०००	३४५८०.४८	३२२५८०.४८	३६.६० घमी सडक सफाई १४५७ घमी र ग्याविन २ को १९ थान खरिद गरी हुंगा भने कार्य	२८७८६८
२१	प्वारटोल सडक	५	५०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/११/३०	नवराज खड्का	९८६८४५००४०	४८००००	६२२१२.९९	५४४२१२.९९	सडक सोलिड ९० मीटर अर्थात ७२ घमी, नाला खन्ने कार्य, नरम माटो १६८२ घमी, कडा माटो ६९९ घमी, नरम चट्टान ५० घमी मध्यम चट्टान ३४ घमी काटी सडक निर्माण भएको।	४८००००
२२	गाईघाट चर्नावती घाट निर्माण	५	५०००००	,२०७९/८/२७	,२०८०/०२/२०	गोविन्द खड्का	९८६४२३४३९७	४८००००	५५८२९.१	५३५८२९.१	पीसीसी ३.३० घमी सिमेन्ट मसलामा गारो लगाउने कार्य ३१.२४ घमी तथा फलामे स्क्वायर पाइपको ट्रेस बनाई जडान गर्ने कार्य भएको।	४८००००
२३	पानीघाट थाली कृषि सडक	५	७०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/९/३०	ईन्द्र बहादुर बस्नेत	९८६९१६६४४४	६७२०००	७९१७१.४९	७५११७१.४९	सोलिड २५४ मीटर अर्थात १५२.७० घमी र २ को ग्याविन २० थान खरिद गरी हुंगा भने कार्य भएको।	६७२०००

गौरीगंगा नगरपालिका
कार्यालय
सुनसरी

२४	लप्टन टाल सडक	२	२०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/११/३०	मनाज कुमार कार्की	९८६१२९१८०	२०६०००	६७४०.३	६४३०४०.३	माटर अर्थात १९२ घमी भएको ।	५७६०००
२५	सेतीदेवी मन्दिर निर्माण छहरे	५	२५००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/९/२०	ज्ञान बहादुर तामाङ	९८६३९०८७७०	२४००००	२९१३६.४३	२६९१३६.४३	फलामे स्ववायर पाइपको जोडाईमा जस्तापाताको छाना सहित मन्दिर निर्माण भएको ।	२२२५५५
२६	सबलचोक स्वास्थ्य चौकी सडक	५	५०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/९/२०	कृष्णबहादुर खड्का	९८४४०६७१५०	४८००००	६०३७०	५४०३७०	सोलिड १९९.८० मीटर अर्थात १५९ घमी	४७७२४
२७	ईन्द्रावती मन्दिर निर्माण	५	२५००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/९/३०	भीमबहादुर कार्की	९७४६४७३६१४	२४००००	३०२७२.५९	२७०२७२.५९	कम्पाउण्ड लगाउने र मन्दिरमा छाना लगाउने कार्य	२४००००
२८	जितपुर महाघडेरी सडक	५	७०००००	,२०७९/८/२७	,२०७९/११/१६	जुद्ध बहादुर थापा	९८६७०५२२४३	६७२०००	७७२६५.५६	७४९२६५.५६	सोलिड २८३ मीटर अर्थात २२६ घमी भएको ।	६७२०००
२९	सरङ्गथली चित्रेडाँडा खत्रीटोल सडक	८	४०००००	,२०७९/८/२९	,२०७९/९/३०	मुक्ति खत्री	९८४२७५४२४४	३८४०००	५२२५०.४५	४३६२५०.४५	सोलिड ५२ मीटर अर्थात ३१ घमी नरम माटो २६२७ घमी र कडा माटो ४६३ घमी	३८४०००
३०	मित्रे पानिकुवा सडक	६	२०००००	,२०७९/८/२९	,२०७९/१०/१	टिकानाथ मगर	९८१८७७९७१७	१९२०००	२५८३४.१४	२१७८३४.१४	सोलिड ९१ मीटर अर्थात ५४.६० घमी पहिरो पन्छाउने ४३२ घमी ।	१९२०००
३१	हिले हेल्पपोष्ट सडक स्तरोन्नति	६	५०००००	,२०७९/८/२९	,२०७९/१०/३०	राधिका विक	९८४३०९५९९१	४८००००	६७५७०.१४	५४७५७०.१४	सोलिड १८६ मीटर अर्थात १४८ घमी नरम र कडा माटो काटने कार्य ४५१ घमी भएको	४८००००



३२	गोठपानी सुर्के सडक	६	३०००००	,२०७९/८/२९	,२०७९/१०/३०	हरिवहादुर खड्का	९८६६४२३४०९	२८८०००	४१३२३.६	३२९३२३.६	सोलिड १२२ मीटर अर्थात ९६ घमी १.२० मीटर उचाईको सुख्खा ढुंगाको बाल ४.४० मीटर लगाउने कार्य	२८८०००
३३	दुर्गा माथि भुमेशान मानेडाँडा नमुना सडक	४	८०००००	,२०७९/९/११	,२०७९/१०/०३	राम बहादुर तामाङ	९८४४५५४०५१	७६८०००	९६८४५.९	८६४८४५.९	कडा माटो ६१८ घमी काटने, सोलिड ३०७ मीटर अर्थात २४८ घमी	७६८०००
३४	अभिषेक थापाटोल पहिरो नियन्त्रण	८	३०००००	,२०७९/९/१२	,२०८०/२/१५	केदार उप्रेती	९८६१३८८१७३	२८८०००	३३५२५.८८	३२१५२५.८८	ग्याविन २ को २३ यान, १.५ को १२ यान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको ।	२८८०००
३५	आहालडाडा शेर्पाटोल मानेडाडा सडक	८	३०००००	,२०७९/९/१२	,२०७९/१२/३०	फुर्वा शेर्पा	९८४९९५८३२७	२८८०००	३३९३१.७५	३२१९३१.७५	सडक सोलिड १८० मीटर अर्थात १०८ घमी भएको ।	२८८०००
३६	ढुंगे मनगाउँ भोर सडक	८	१२०००००	,२०७९/९/१२	,२०८०/०१/१५	लिला श्रेष्ठ	९८४३५८३८३८	११५२०००	१४१२९९.५७	१२९३२९९.५७	सडक सोलिड ४९४ मीटर अर्थात ३८७ घमी भएको, २ को ग्याविन १० यान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको	११५२०००
३७	कुलोवान चार्जवाल निर्माण	८	१०००००	,२०७९/९/१२	,२०७९/१२/१६	शान्ति बहादुर सुवेदी	९८५१२०२७०९	९६०००	१०७६७.७२	१०६७६७.७२	ग्याविन २ को १२ यान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको ।	९६०००



३८	ट्यांकीडाडा सुविधारटोल खोरण्डे कृषि सडक	८	३०००००	,२०७९/९/१२	,२०७९/१०/३०	उद्व कार्की	९८४३२५१९१७	२८८०००	५००७८.६	३३८०७८.६	नरम माटो १८७७ घमी, कडा माटो ३७५ घमी, नरम चट्टान १०० घमी, मध्यम चट्टान १०० घमी र कडा चट्टान ५० घमी काटी सडक निर्माण भएको ।	२८८०००
३९	लाकुरी ओखलहुंगा सडक	८	२०००००	,२०७९/९/१२	,२०७९/१२/१७	इश्वर श्रेष्ठ	९८४९९८५८०९	१९२०००	२२७६९.६३	२१४७६९.६३	११३ मीटर अर्थात ६७.८० घमी सोलिड भएको ।	१९२०००
४०	घाट निर्माण भोरखोला	८	३०००००	,२०७९/९/१२	,२०७९/१२/१७	गंगालाल श्रेष्ठ	९८४९२२१०८७	२८८०००	३५००६.७९	३२३००६.७९	,२ को ग्याविन १० थान खरिद गरी भने, सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा इटाको गारो लगाउने तथा टूसको जोडाईमा जस्तापाताको छाना लगाउने कार्य भएको ।	२८८०००
४१	सडक मर्मत तथा सरसफाई	२	६५००००	,२०७९/९/१३	,२०७९/१०/८	रेल व.श्रेष्ठ	९७६२४२३८०७	६२४०००	६४८०४.३	६८८८०४.३	सडकको पहिरो पन्छाउने र नाला काट्ने कार्य ८१६१.६३ घमी भएको ।	६२४०००
४२	भदौरे फुसामाटा सडक	८	३०००००	,२०७९/९/१७	,२०७९/११/१२	वलभद्र खत्री	९८६१२३७१६१	२८८०००	३३८४८.५२	३२१८४८.५२	सडक सोलिड १६१ मीटर अर्थात ९६ घमी भएको । साविकको ग्याविन भने कार्य ४.५० घमी	२८८०००



४३	जोमाने च्यानेडाँडा पाटी निर्माण	१	५०००००	,२०७९/९/१७	,२०८०/०२/१	सिंग बहादुर तामाङ	९७६५५४६७१५	४८००००	५०२२५.८९	५३०२२५.८९	ब्लकको गारो लगाइ जस्तापाताको छाना लगाउने तथा रंग रोगनको कार्य समेत भएको	४६०२८०
४४	ताम्चेत खानेपानी आयोजना	१	३०००००	,२०७९/९/१७	,२०७९/१२/१०	जगत बहादुर तामाङ	९८४३९३९२९२	२८८०००	३०३३९.८४	३१८३३९.८४	ट्याकी निर्माण गरी २५ एमएमको पाइप ३५० मीटर खरिद गरी विछ्याउने, नयाँ धारा २ वटा निर्माण तथा धारा मर्मत कार्य समेत भएको ।	२८८०००
४५	खुसमाने आर्यघाट निर्माण	३	२५००००	,२०७९/९/१७	,२०७९/१२/१६	उद्दिमबहादुर श्रेष्ठ	९७४२८५४७६७	२४००००	२७५५३.३५	२६७५५३.३५	ग्याविन २ को १८ थान, २ १.५ को १५ थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको ।	२४००००
४६	वितर्ता भकारे सडक	४	१८०००००	,२०७९/९/१७	,२०७९/११/१२	पेमसाङ तामाङ	९७६५४१५५४१	१७२८०००	२१०८८०.३७	१९३८८०.३७	सडक सोलिड ७५४ मीटर अर्थात ६१५.८८ घमी भएको ।	१७२८०००
४७	मेहेलेडाँडा जमलेपानी सडक	१	२०००००	,२०७९/९/१८	,२०७९/११/१२	भुवन मगर	९८१५८४१२६४	१९२०००	२६४६०	२१८४६०	सडक सोलिड १०० मीटर अर्थात ६०.५० घमी भएको ।	१९२०००
४८	च्यानडाँडा पाटी निर्माण	१	३०००००	,२०७९/९/१८	,२०७९/११/१५	बाबुलाल तामाङ	९८२४५४२९४७	२८८०००	३४५१९.६९	३२२५१९.६९	फलामे पाइपको पोष्ट बनाई जस्तापाताको छाना सहित पाटी निर्माण भएको ।	२७४६३०




४९	मनगाउँ कागते बर्खेकटेरो सडक	८	४०००००	,२०७९/९/१८	,२०८०/०१/१५	गंगाबहादुर क्षेत्र	९८२८५५६११०	३८४०००	४३८२४.२४	४२७८२४.२४	४, १.५ को ग्यविन ७ वटा वटा खरिद गरी हुंगा भर्ने, सडक सोलिड १५० मीटर अर्थात ९० घमी भएको। विभिन्न प्रकारको माटो तथा चट्टान काटने कार्य ६३५ घमी भएको।	३६६०८३
५०	घट्टेखोला फड्के पुल निर्माण	५	२०००००	,२०७९/९/१८	,२०८०/०१/३०	कृष्णबहादुर भुजेल	९८४१६५९६०३	१९२०००	१९९३४.४४	२११९३४.४४	आर सी सी ढलान गरी रेसिड सहितको ३.९० मीटर फड्के पुल निर्माण भएको	१९२०००
५१	गङ्गा जमुना मेहेले फलाटे सडक	१	५०००००	,२०७९/९/१९	,२०८०/०१/१	पेमा तामाङ	९८६१८६००१९	४८००००	४९७८९.४२	५२९७८९.४२	नरम माटो काटने ३४३१, कडा माटो काटने ६३९, नरम चट्टान काटने २१३ घमी भएको।	४८००००
५२	बडार माथि खानेपानी ट्यांकी निर्माण	१	४५००००	,२०७९/९/१९	,२०८०/०१/२०	मैते सिं तामाङ	९८४९९८५८८९	४३२०००	४७९१४.६८	४७९९१४.६८	ट्यांकी निर्माण, २० एमएमको पाइप १६०० मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको, ट्यांकीमा काडेतारको घेरावार लगाउने कार्य भएको।	४३२०००
५३	सत्यदेवी मन्दिर व्यवस्थापन	६	१०००००	,२०७९/९/२२	,२०७९/११/१६	रामजी खड्का	९८४१४०१९७०	९६०००	१२४६४	१०८४६४	टुसको जोडाईमा जस्तापाताको छाना लगाई पी सी सी गरी मन्दिर व्यवस्थापन भएको।	९६०००

गण्डकी प्रदेश सरकार
काठमाडौं, नेपाल
मार्गदर्शक नम्बर: २०७९


चिलाउने भित्ता बरडाँडा हुलाके सडक	६	५०००००	,२०७९/९/२२	,२०८०/०२/१५	दिपक खड्का	९८४४१४५८९६	४८००००	६६२६५	५४६२६५	१३० घमी, ४ थान अर्थात १० मीटर ह्युमपाइप खरिद गरी व्यवस्थापन भएको ।	४६८८९३
स्यापुड खानेपानी आयोजना	६	१५००००	,२०७९/९/२२	,२०७९/११/१६	राम बहादुर बस्नेत	९८४३६३०७७३	१४४०००	१८३२२.८	१६२३२२.८	इन्टेक निर्माण १, ट्यांकी मर्मत १ गरी २० एम एमको पाइप ५६१ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको	१४४०००
सिरेटर जिम्बुटोल लकाइगाउँ हुदै हुलाकेडाँडा सडक	६	१२०००००	,२०७९/९/२२	,२०८०/०२/२८	देवकुमारी शाही खड्का	९८४१८३३६८७	११५२०००	१५२८३०.२४	१३०४८३०.२४	नरम माटो २२७६ घमी, कडा माटो ४७९ घमी, नरम चट्टान २३९ घमी काटने र सोलिड २१४ घमी गर्ने एवं ह्युमपाइप १० मीटर राख्ने कार्य भएको ।	१०२४३८६
७ रयाले महादेव मन्दिर	६	५०००००	,२०७९/९/२२	,२०८०/०२/१०	सरस्वती खड्का	९८४४१८६२६६	४८००००	६३१९४.१२	५४३१९४.१२	ग्याविन १.५ को २८ थान, २ को १२ थान खरिद गरी हुंगा भने छात्रा लगाउने समेतको कार्य गरी मन्दिर व्यवस्थापनको कार्य भएको ।	४८००००
८ उर्गेनटाँसी छ्योइलिङ गुम्बा चाइचाप	६	४५००००	,२०७९/९/२२	,२०८०/०१/१४	कर्मा तामाङ	९८४९१५३२४५	४३२०००	५९३८७.९१	४९१३८७.९१	गुम्बा ढलान र ईटाको गारो लगाई गुम्बा निर्माण	४३२०००

७००
काठमाडौं, नेपाल
मंसिर २०७९

१९	लामाघ्याड भुमेथान भुरुन्ना गुम्बा	३	५०००००	,२०७९/९/२५	,२०७९/१२/०५	पूर्ण बहादुर मोक्तान	९८६३९०८५९६	४८००००	५५८०७.४३	५३५८०७.४३	सडक सोलिड १४६ मीटर अर्थात ११७ घमी, २ को ग्याविन २ थान र १.५ को ग्याविन ५ थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने तथा ६०० एम एमको ह्युम पाइप ३ (७.५ मीटर) पीस खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको ।	४८००००
०	बडा कार्यालय देखि मगरटोल सडक नाला सहित स्तरान्नाति	१	२००००००	,२०७९/९/२५	,२०८०/०२/३०	रंजित लामाड	९८४८९१७१२३	१९२००००	२०५४९६.४५	२१२५४९६.४५	सडक सोलिड ६७० मीटर अर्थात ५७१ घमी, २ को ग्याविन १५ थान १.५ को ग्याविन १० थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको साथै सडकमा विभिन्न प्रकारको माटो काटने कार्य भएको ।	१९२००००
।	टासी सम्फेल गुम्बा निर्माण	३	१५०००००	,२०७९/९/२५	,२०८०/०२/३	रत्न बहादुर लामा	९८४०३७५१४५	१४४००००	१६२७५४.३८	१६०२७५४.३८	ढलान, सोलिड, प्लाष्टर, काठको भ्याल ढोका बुट्टा काटने कार्य भएको ।	१४४००००



२	बोत्ले सामुदायिक भवन निर्माण	३	५०००००	,२०७९/९/२५	,२०७९/१२/४	सेर बहादुर श्रेष्ठ	९८४१४२७००९	४८००००	७०७०१.१६	५५०७०१.१६	घमी मसलाको जोडाईमा भवनको बाल लगाउने कार्य ५१०.५५ घमी भएको ।	४८००००
३	खाणादेवी मन्दिर मर्मत तथा व्यवस्थापन चैचाप	६	२०००००	,२०७९/९/२५	,२०८०/०१/१५	विष्णु माया तामाङ	९८६१३८४४६५	१९२०००	२३८९८.७	२१५८९८.७	चेनगेट निर्माण, सिटी निर्माण समेतका कार्य गरी मन्दिर व्यवस्थापन भएको ।	१९२०००
	हरिसिद्धि गोलेको सिम धामीटोल सडक	८	५०००००	,२०७९/९/२६	,२०८०/०१/१५	शिव बस्नेत	९८६४२२४१४६	४८००००	७२१५५.०६	५५२१५५.०६	सडक सोलिड ३२ मिटर अर्थात २५.६० घमी भएको नरम माटो काट्ने कार्य २५९७ र कडा माटो १२२२ घमी काट्ने कार्य भएको ।	४८००००
	पुरानो गाउँ मुलाबारी सडक	४	५०००००	,२०७९/९/२६	,२०७९/१२/१६	कुमार तामाङ	९८४४४२७३९१	४८००००	५५१९६.९८	५३५१९६.९८	नरम माटो १७११ घमी, कडा माटो १०८६ घमी, नरम चट्टान १६४ घमी मध्यम चट्टान ६५ घमी र कडा चट्टान २६३ घमी काटी सडक निर्माण	४८००००



६६	सेतीदेवी थान खेल मैदान मगरटोल	१	५०००००	,२०७९/१०/१०	,२०७९/१२/१	आशिष लामा	९८२१९३७६५७	४८००००	५६३८७.२७	५३६३८७.२७	नरम माटो ८४९, कडा माटो १५५७ घमी, नरम चट्टान २८३ घमी, मध्यम चट्टान ८४ घमी र कडा चट्टान ५६ घमी काटी खेल मैदान निर्माण	३७९२५४
६७	खड्काटोल गोरेटो बाटो निर्माण	७	१०००००	,२०७९/१०/१०	,२०७९/२/१८	गोकर्ण खड्का	९८४६८९६८७२	९६०००	१०७५२.७३	१०६७५२.७३	ढुंगाको सुब्बा खुडकिला निर्माण ४१.४० मीटर अर्थात २४.०३ घमी कार्य भएको।	८१९०७
६८	घलेगाउँ वडा कार्यालय सडक	७	५०००००	,२०७९/९/२८	,२०८०/०१/१	मिन बहादुर कार्की	९८४४२३९९५५	४८००००	६४५४६.६२	५४४५४६.६२	सडक सोलिड २७३ मीटर अर्थात १६५ घमी भएको, सडक नाला बनाउने कार्य भएको।	४८००००
६९	टुडिखेल गोठपानी सडक	७	२००००००	,२०७९/९/२८	,२०८०/०१/२५	बालकृष्ण अधिकारी	९८६९८४१६५२	१९२००००	२६८४४७.४१	२१८८४४७.४१	ह्युमपाइप राख्ने, नाला बनाउने, ग्याविन खरिद गरी ढुंगा भर्ने तथा सुब्बा ढुंगाको सोलिड गरी सडक सुधार भएको।	१९११७८९
७०	शिवकोमोड भोर्ताले सडक	७	२००००००	,२०७९/९/२८	,२०७९/१२/१५	अमनाथ खड्का	९८६९६७०५१८	१९२००००	२५३५२.३३	२१७३५२.३३	सडक सोलिड १०४ मीटर, अर्थात ६६.१५ घमी भएको।	१८८०७५



७१	गोठपानी टुडिखेल सडक	७	२०००००	,२०७९/९/२८	,२०८०/०२/२८	नेत्रवहादुर खड्का	९८४१०२३४२७	१९२००००	२३७२६४.९४	२१५७२६४.९४	थान अयात १५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने, सोलिड ८१० मीटर अर्थात ६०८.४६ घमी भएको।	१९१०३४२
७२	टुडिखेल गोठपानी सडक मर्मत	७	२०००००	,२०७९/९/२८	,२०७९/११/९	रत्न बहादुर बुढाथोकी	९८६००४२२५४	१९२०००	२२२८३.६८	२१४२८३.६८	पहिरो पन्छाउने ४५२ घमी, ग्राभेल माटो ल्याई विछ्याउने कार्य १४८ घमी सोलिड १३ घमी र ग्राभेल सम्प्याउने कार्य समेत भएको।	१९२०००
७३	मंचेत खानेपानी मर्मत	७	२०००००	,२०७९/९/२८	,२०८०/०२/२५	कान्छी श्रेष्ठ	९८१७२१९६०१	१९२०००	२३७५१.८२	२१५७५१.८२	ट्यांकी निर्माण, पाइप ७५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य, र धारा निर्माण	१४५९२८
७४	श्रीबहादुर गोलाई अधिकारीटोल सडक	७	२०००००	,२०७९/९/२८	,२०७९/१२/२७	लिनाबहादुर बुढाथोकी	९८४१९५५६५१	१९२०००	२४५७१.२५	२१६५७१.२५	सडक सोलिड ४९ मीटर, पीसीसी ४.४७ घमी, नाला ढलान ९.९४ घमी भएको।	१९१०७०
७५	बडा कार्यालय सार्वजनिक शौचालय	७	२०००००	,२०७९/९/२८	,२०८०/०२/२०	काजी बस्नेत	९८४०२२८६७८	१९२०००	२९१४६.४१	२२११४६.४१	बडा कार्यालयमा शौचालय निर्माण भएको।	१७४७९७
७६	दुईमानेघाट निर्माण	४	१५००००	,२०७९/९/२९	,२०८०/०१/४	धनबहादुर तामाङ	९८१३४१००४४	१४४०००	१८४९८.४८	१६२४९८.४८	७०.३ घमी आर सी सी गरी घाट निर्माण	१४२५८१



७७	नमुना प्रावि पहिरो नियन्त्रण	४	४५००००	,२०७९/९/२९	,२०७९/१२/२३	निमा तामाङ	९८४९१३९१०८	४३२०००	५३१२३.७३	४८५१२३.७३	१८ थान खरिद गरी भर्ने, साविकको ग्याविनका समेत हुंगा भर्ने कार्य भएको ।	४३२०००
७८	आहाले टापु सिक्रि सेग्रेल सडक	४	३०००००	,२०७९/९/२९	,२०८०/१/२	रिता खत्री	९८६९२५८६४३	२८८०००	३२६६९.३७	३२०६६९.३७	सडक सोलिड १२० मिटर अर्थात ७२ घमी भएको र कडा माटोल काटने कार्य ६५६ घमी भएको ।	२८८०००
७९	खोलाचौर कार्कीटोल बस्नेतटोल सडक	८	३०००००	,२०७९/९/२९	,२०८०/०२/३२	सोभित खत्री	९८४११८२५०२	२८८०००	४६४६८.९९	३३४४६८.९९	नरम माटो १९५६ घमी, कडा माटो २४४ घमी, नरम चट्टान ७३ घमी, मध्यम चट्टान १२२ घमी, कडा चट्टान ४८ घमी काटी सडक निर्माण	२३२९२६
८०	स्कूल सल्लेरी मगरटोल सडक स्तरोन्नति	१	२००००००	,२०७९/९/२९	,२०८०/०१/२३	निमा घ्याम्जो तामाङ	९८१३७८८४४३	१९२००००	२०९६४१.८८	२१२९६४१.८८	नरम माटो काटने २७५४, कडा माटो २७५४, नरम चट्टान १६५२, मध्यम चट्टान ११०२, कडा चट्टान ९१८ घमी काटने भएको, सडक सोलिड ४०१ मीटर अर्थात ३२८ घमी भएको ।	१९२००००



८१	चण्डिडाडा गणेशायान सडक स्तरोन्नति	१	७०००००	,२०७९/९/२९	,२०७९/१२/१	दिनेश तामाङ	९८१३८६४३४२	६७२०००	७४८६५.५८	७४६८६५.५८	नरम माटो २१३० घमी, कडा माटो १५६५ घमी, नरम चट्टान २६० घमी, मध्यम चट्टान १५६ घमी र कडा चट्टान १०४ घमी काटी सडक निर्माण	६५०९९७
८२	स्याङ स्याङ थानीडाँडा महादेवखोला सडक	२	८०००००	,२०७९/१०/१०	,२०७९/११/१०	टेक बहादुर श्रेष्ठ	९८५११४८६५७	७६८०००	९५१८५.८२	८६३१८५.८२	नरम माटो ३१०८ घमी, कडा माटो १४१२ घमी, नरम चट्टान ६७८ घमी, मध्यम चट्टान २८२ घमी र कडा चट्टान १६९ घमी काटी सडक निर्माण	७६५५७४
८३	छहरे सामुदायिक भवन तथा छ्योर्तेन व्यवस्थापन	५	८०००००	,२०७९/१०/१०	,२०८०/१/५	कर्ण बहादुर तामाङ	९८१९६३४४४६	७६८०००	७९२२६.५८	८४७२२६.५८	फलामे पाइपको पोष्ट बनाई जस्तापाताको छाना सहित सामुदायिक भवन निर्माण भएको, छ्योर्तेनमा विशिष्ट प्रकारको रंगरोगन भएको तथा हाफ गोल्डेन मा १२ इनचको शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएको ।	७३१६२४
८४	कुन्चेन डगाड साहे गुम्बा निर्माण	१	४०००००	,२०७९/१०/१०	,२०८०/०२/२०	प्रदिप लाल तामाङ	९८४१२५६५७१	३८४०००	४६२१०	४३०२१०	टाइविम सहित गुम्बाको जग र पिलरको कार्य भएको ।	३४९२४७



८५	ठाडे थाला सडक	१	५०००००	,२०७९/१०/१०	,२०८०/१/२२	तिर्थ बहादुर तामाङ	९८१२००२४१४	४८००००	५०१५२.५६	५३०१५२.५६	ग्याविन २ को ९ थान, १.५ को ६ थान खरिद गरी हुंगा भर्ने, ११४ मीटर अर्था ६८ घमी सोलिड गर्ने, नरम माटो ९५४ घमी, कडा माटो ५५६ घमी नरम चट्टान ७९ घमी काटी सडक निर्माण भएको	४८००००
८६	कालापानी प्रावि अनुदान	८	१५००००	,२०७९/१०/१०	,२०८०/०१/२०	मानवहादुर थपलिया	९८४९२०५९९८	१४००००	१५१५९.१२	१५९१५९.१२	सोलिड १४ घमी, पीसीसी ०.९० घमी गरी फलामे स्ववायर पाइपको रेलिड जडान भएको ।	१२७०५६
८७	दुर्गाडाँडा पसलटोल कल्लेरी सडक	२	१००००००	,२०७९/१०/१०	,२०७९/११/१४	राधेश कुमार श्रेष्ठ	९८४०२९९६४८	९६००००	१०१४८०.८९	१०६१४८०.८९	नरम माटो ४६१० घमी, कडा माटो ५९६.५९ घमी, नरम चट्टान १६२ घमी, मध्यम २७१ चट्टान २७१ घमी र कडा चट्टान २७१ घमी काटी सोलिड ९१ मीटर गरी सडक निर्माण	९६००००
८८	भगवतीथान मन्दिर निर्माण	७	५०००००	,२०७९/१०/१२	,२०७९/१२/२०	राजिव कार्की	९८४४४२८७००	४८००००	५६७४४.३३	५३६७४४.३३	मेशिनरी बाल ४३.६१ घमी, पीसीसी २.३६ घमी, सिढी निर्माण जग खन्ने कार्य समेत भएको ।	४८००००



८९	मेहेले सासिम सडक	१	२५०००००	,२०७९/१०/१२	,२०८०/०१/३०	फुर्वा तामाड	९८६६६६३८९५	२४०००००	२५६६४६.२३	२६५६६४६.२३	४६७ मीटर अर्थात ३१६ घमी, मेशिनरी वाल ५३ घमी लगाएको, नरम माटो ७२१, कडा माटो ९०१, नरम चट्टान ५४१, मध्यम चट्टान २७० र कडा चट्टान ९० घमी काटी सडक निर्माण भएको।	२४०००००
९०	ओखेखोला घाट प्रतिकालय निर्माण	३	२५०००००	,२०७९/१०/१२	,२०७९/११/२५	वेद कुमार कार्की	९८४४०६५६०४	२४०००००	२७९८२.८६	२६७९८२.८६	फलामे स्क्वायर पाइपको जोडाईमा जस्तापाताको छाना सहित प्रतिकालय निर्माण भएको।	२४०००००
९१	सडक मर्मत सुधार	८	५००००००	,२०७९/१०/१२	,२०७९/११/८	गंगालाल तामाड	९८४४४९८२४८	४८०००००	८७३०१.६३	५६७३०१.६३	पहिरो पन्ड्याउने, सम्याउने ४३३०.७२ घमी र ग्राभेल विछ्याउने १९५.८० घमी भएको।	४८०००००
९२	भैसे बजार व्यवस्थापन	८	७००००००	,२०७९/१०/१६	,२०८०/०३/१०	धिराज बस्नेत	९८६११६३२४१	६७२००००	८२६३५.४७	७५४६३५.४७	ह्युमपाइप ८ थान अर्थात २० मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य, १२१ घमी सोलिड गर्ने कार्य र ढुंगाको मेशिनरी वाल लगाउने कार्य ३ घमी भएको।	५६९६९३

१०
०७/११/२५
१९/०९/१९
२०७९

											अथात २७६ घमा भएको ।	
९४	निगाले बाघखोर भुषाफेदा वडा कार्यालय हुदै ज म्बुसि कृषि सडक	२	३००००००	,२०७९/१०/१७	,२०८०/०२/२०	लेख बहादुर थापामगर	९७४५७९३४८५	२८८००००	३६६६५८.९	३२४६६५८.९	नरम माटो ७७६९, कडा माटो २२१९, नरम चट्टान ५५४, मध्यम चट्टान ४४३, कडा चट्टान १११ घमी काटी ९ घमी सुब्बा वाल लगाउने र ६५५ मीटर अर्थात ५२४ घमी सोलिडको कार्य भएको ।	२८८००००
९५	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड मर्मत	७	५०००००	,२०७९/१०/१७	,२०८०/०१/४	सोनाम तामाङ	९८४४०६०१५९	४८००००	६३०३३.७७	५४३०३३.७७	फलामे रेलिङ सहित कम्पाउण्ड वाल निर्माण	४६०३२०
९६	बाघखोर प्रसाद वडा कार्यालय जम्बुसिड सडक स्तरोन्नति	२	२५०००००	,२०७९/१०/१७	,२०८०/०३/४	रेशम थापामगर	९८४१८४४६७५	२४०००००	३०१०३३.७	२७०१०३३.७	ग्याविन २ को ११७ थान, १.५ को ६१ थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको ।	२३९९०००
९७	किटिनि गोठपानी सिरेटार सडक	६	७०१९८८	,२०७९/१०/१८	,२०८०/०१/२९	प्रमोद तामाङ	९८४०९१६०१२	७०१९८८	५२०८५.६	७५४०७३.६	सडक सोलिड ३७८ मीटर अर्थात २३२.५० घमी भएको ।	७०१९८८
९८	कालीदेवी सेतीदेवी मन्दिर संरक्षण	८	३०००००	,२०७९/१०/१८	,२०७९/११/३०	चेत बहादुर विश्वकर्मा	९८४४२३५१७९	२८८०००	३५४९१.१९	३२३४९१.१९	फलामे एंगलको चौकोस, ग्रीलको खापा, बरिपरि वाल तथा मन्दिर पुग्ने बाटो समेत बनाई मन्दिर संरक्षण गरिएको ।	२८८०००

सुदूरपश्चिम प्रदेश
 कृषि विकास विभाग
 धनकुटा, सुदूरपश्चिम
 २०७९

१००	गैरी च्यानडाँडा घाट निर्माण	१	३०००००	,२०७९/१०/१९	,२०७९/१२/३०	दुर्गा तामाङ	९८६३९०७७४३	२८८०००	३४२४७.९१	३२२२४७.९१	जस्तापाताको छाया, कालो फलामे पाईपको टुसको जोडाईमा घाट निर्माण भएको ।	२८८०००
१०१	जोगीडाँडा सेरा सडक आयोजना मर्मत	४	६११६२६	,२०७९/१०/१९	,२०८०/०१/४	जित बहादुर सुवेदी	९८४४००४८१	६११६२६	४५८७४.१६	६५७५००.१६	सडक सोलिड २५७ मीटर अर्थात २०५ घमी भएको ।	६००८६९
१०२	दुधनागी खानेपानी आयोजना	८	३०००००	,२०७९/१०/२३	,२०८०/०२/२४	होम बहादुर श्रेष्ठ	९८६३९०८१२१	२८८०००	३३८७५.९४	३२१८७५.९४	पानीको मुहानमा प्लम्ब ढलान, ६ वटा धारा जडान, २० एमएमको पाइप १५५० मीटर २५ एमएमको पाइप २३५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने र ३००० लिटरको रुफटप ट्यांकी खरिद गरी व्यवस्थापन	२८८०००
१०३	मनमोहन शिक्षा सदन प्रावि व्यवस्थापन	३	३०००००	,२०७९/१०/२३	,२०८०/०२/२५	तेजकुमार श्रेष्ठ	९८४९९८६११४	२८८०००	३५२६०.९८	३२३२६०.९८	ग्याबिन २ को ११ थन खरिद गरी ढुंगा भर्ने, चेनगेट निर्माण, भन्डामा फलामे पाइपको रेलिड जडान कार्य भएको ।	२७८९३३



१०४	निर्माण मर्मत											सालिड ३९७ मीटर अर्थात २३८ घमी भएको।	
१०५	डुहाखोला ग्याविन तथा सिंचाई मर्मत	४	१५००००	,२०७९/१०/२२	,२०७९/१२/२५	गोपाल बहादुर बुढायोकी	९८४९००२९९६	१४४०००	१८४६८.१८	१६२४६८.१८	१४४०००	, २ को ग्याविन ८ थान, १.५ को ग्याविन ११ थान खरिद गरी भर्ने कार्य भएको।	१४४०००
१०६	धारापानी बैसे मनागाउँ सडक	८	२५०००००	,२०७९/१०/२२	,२०८०/०२/२२	प्रेम बहादुर थपलिया	९७६२२८९०३०	२४०००००	२८७२१२.४६	२६८७२१२.४६	२३७९९१७	सडक सोलिड २२१ मीटर अर्थात १६१ घमी भएको र सडक ढलान ९१.३५ मीटर भएको।	
१०७	सयपाटी सानाकिसान खानेपानी तथा शौचालय	४	१५००००	,२०७९/१०/२२	,२०८०/११/३०	धनबहादुर तामाङ	९८४४४६८१८८	१४४०००	२२४४०.६६	१६६४४०.६६	१४३११०	सहकारी भवनमा शौचालय र खानेपानी व्यवस्थापन भएको।	
१०८	हाग्रो समुह आलु खेती कार्यक्रम	३	८००००	,२०७९/१०/२२	,२०८०/०२/१६	बृष बहादुर श्रेष्ठ	९८१३८१६९६५	८००००	८४००	८८४००	८००००	८ रोपानी जग्गामा समुहले आलु खेती गरेको।	
१०९	सेतीदेवी मन्दिर साउखोरिया	७	३०००००	,२०७९/१०/२३	,२०८०/०२/१५	नारायण अधिकारी	९८४४३०८१४४	२८८०००	३७५२६.९७	३२५५२६.९७	२७५३६९	जस्तापाताको छाना, बाल लगाउने रंगरोगन गर्ने, चेनगेट निर्माण सहित मन्दिर निर्माण	
११०	जितपुर पानीघाट कृषि सडक	५	६६८७११	,२०७९/१०/२४	,२०८०/०१/१६	कृष्ण बस्नेत	९८४४३०८५८२	६६८७११	४८०९३.१	७१६८०४.१	५२००००	सडक सोलिड २१६ मीटर अर्थात १७२.८० घमी भएको।	
१११	बोल्से हुंगे स्वास्थ्य चौकी सडक	३	१०३५३५०	,२०७९/१०/२४	,२०८०/०२/०९	टिकाराम जोशी	९८६२२६२९८१	१०३५३५०	७४८७४.९६	१११०२२४.९६	१०३५३५०	सडक सोलिड ३७५ मीटर अर्थात ३४५ घमी भएको।	



११२	चित्रे भित्रे आहालडाडा सडक	६	७०००००	,२०७९/१०/२४	,२०८०/०१/२७	लक्ष्मी गुरुङ	९८६१३८१८७५	७०००००	४७७४५.२८	७४७७४५.२८	सडक सारण्ड २७३ मीटर अर्थात २१८.४० घमी भएको।	६६००००
११३	पोखरीडाडा खानेपानी ट्यांकी निर्माण	४	१०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/१६	दिलकुमार मोक्तान	९८४४०६७६८४	९६०००	११०११.७४	१०७०११.७४	पाइप ३२ एम एमको १०० मीटर खरिद गरी बिछ्याउने, २५ एम एमको पाइप २०० मीटर खरिद गरी बिछ्याउने र ५००० लिटरको ट्यांकी खरिद गरी राख्ने कार्य भएको	९६०००
११४	डाडागाउँ विर्ता सडक	४	३०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/११/४	नर बहादुर तामाङ	९८६३५७२१८१	२८८०००	३९७३२.६६	३२७७३२.६६	नरम माटो १७७४.२३, कडा माटो ७६७.९५, नरम चट्टान ७९.४४ र मध्यम चट्टान २६.४८ घमी काटी सडक निर्माण भएको	२८८०००
११५	मागा फेदी सडक	४	२०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/११/४	मानबहादुर तामाङ	९८४९०३६९८७	१९२०००	२२१२७.६६	२१४१२७.६६	नरम माटो १८१९.९९ घमी काटी सडक निर्माण	१९२०००
११६	श्रीमाने खानेपानी योजना	४	१५००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/६	खिलनाथ गिरी	९७४६२७४५४१	१४४०००	१६६०५.३	१६०६०५.३	क्याचमेन निर्माण, ३२ एम एमको पाइप २२० मीटर खरिद गरी बिछ्याउने कार्य भएको	१४४०००



११७	गैराटोल खानेपानी आयोजना	४	१०००००	,२०७९/१०/२५	,२०८०/०१/१४	धन बहादुर फयल	९८४९६९६९११	९६०००	११५५१.२४	१०७५५१.२४	ब्याचमेन्ट बनाउने, २० एमएमको पाइप ५७५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने, ३२ एमएमको गेटभल्भ २ वटा खरिद गरी जडान तथा धारामा फिटिङ सामग्री व्यवस्थापन	९६०००
	मान बहादुरको घरबाट ढाड है हस्पिटल सडक	४	२०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/१०	इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ	९८४९६९२८४०	१९२०००	२४५६५.१	२१६५६५.१	नरम माटो १०६५ घमी, कडा माटो ४४२ घमी नरम चट्टान ८१ घमी, मध्यम चट्टान ४९ घमी काटी सडक निर्माण ।	१७७९७८
	नेपानी योजना	४	२०००००	,२०७९/१०/२५	,२०८०/१/१	इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ	९८४९६३४११५	१९२०००	२६६२८.९४	२१८६२८.९४	३२ एम एम को पाइप ३५० मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य, इन्टेक निर्माण र गेट भल्भ राख्ने कार्य भएको ।	१९२०००
	गी मर्मत	४	१०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/२०	चेतवहादुर खड्का	९८४९५२४६९९	९६०००	११२३७.७	१०७२३७.७	३२ एमएमको पाइप ५४५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य, गेट भल्भ राख्ने कार्य भएको	९६०

१२१	त्रिसुले मन्दिर जाने सिडी निर्माण	४	१५००००	,२०७९/१०/२५	,२०८०/०९/७	नैन बहादुर तामाङ	९८४१४५२८५४	१४४०००	१७३४८.६२	१६१३४८.६२	गारा लगाउन कार्य ३.३८ घमी, सोलिड १२.४३ घमी, पीसीसी गर्ने कार्य ६.२२ घमी भएको	१४४०००
१२२	काकीको घुम्ती घट्टेखोला सडक	४	३०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/१५	सुकुमान तामाङ	९८४४०६५०४८	२८८०००	३४०३६.६३	३२२०३६.६३	नरम माटो १६४३ घमी, कडा माटो ६९७ घमी, नरम चट्टान ९९ घमी, मध्यम चट्टान ४९ घमी काटी सडक निर्माण भएको ।	२८८०००
१२३	नन्चेत रातामाटे खानेपानी आयोजना	४	१०००००	,२०७९/१०/२५	,२०७९/१२/२४	श्याम बहादुर लामा	९८६२२५१५४४	९६०००	१०६९६.०३	१०६६९६.०३	पाइप २५ एमएम ५०० मीटर, २० एमएम पाइप १२० मीटर खरिद गरी विछ्याउने, गेटभल्व एक थान राख्ने तथा क्याचमेन्ट बनाउने कार्य भएको ।	९६०००
१२४	दुर्षागाड पाटी निर्माण	१	५०००००	,२०७९/१०/२६	,२०८०/०२/२४	लालकाजी तामाङ	९८४९६१२७६६	४८००००	५०७६८.७९	५३०७६८.७९	फलामे स्क्वायर पाइपको टूस बनाई जस्तापातको छरना सहितको पाटी निर्माण भएको ।	३८३१९९



क्र	निर्माण मर्मत	१	६२२८८१	,२०७९/१०/२७	,२०८०/०१/२०	निमा तामाङ	९८४४३७४७८७	६२२८८१	४२३०५.५६	६६५१८६.५६	सडक सोलिड १६१ घमी भएको ।	४८५०००
१२६	टासी छ्योइलिङ गुम्बा	७	५०००००	,२०७९/१०/२७	,२०८०/०१/५	ध्याम्जो लामा	९८०७६२८२०४	४८००००	५४४४९.४	५३४४४९.४	मेशिनरी बाल ४३.६१ घमी, पीसीसी २.३६ घमी, सिडी निर्माण जग खन्ने कार्य समेत भएको ।	४८००००
१२७	लामागार्ज तामाङटोल काफ्लेटोल चौर टोल खानेपानी	७	२०००००	,२०७९/१०/२७	,२०८०/०१/०२	राजमान तामाङ	९७४५५२५३६६	१९२०००	२५७६१.२४	२१७७७६१.२४	ट्यांकी १००० लिटर दरको ३ वटा खरिद गरी जडान भएको ४० एमएमको पाइप २०० मीटर र २० एमएमको ६०० मीटर खरिद गरी विद्युतयाउने कार्य भएको ।	१८४३३४
१२८	लाडचे लाडथाबा नयाँ ट्याक तथा सडक स्तरोन्नति	२	३५००००	,२०७९/१०/२७	,२०८०/०१/२५	ध्याम्जो लामा	९८६९३९२६६३	३३६०००	४८६५९.३३	३८४६५९.३३	नरम माटो १८६७ कडा माटो १७५, नरम चट्टान १०९ र मध्यम चट्टान ४३ घमी काट्ने तथा सुख्खा गारो लागउने १६ घमी कार्य भएको ।	३१४४४६



१२९	अधिकारीको डिल पानीखोल्चा पैती सडक	६	२५०००००	,२०७९/११/२	,२०८०/०३/५	राधिका अधिकारी	९८४४१४५५३५	२४०००००	३१५२५०.६८	२७५५२५०.६८	नरम माटो १०९० घमी, कडा माटो १६०३ घमी, नरम चट्टान १२८२ घमी, मध्यम चट्टान १४७५ घमी र कडा चट्टान ९६२ घमी काटी सडक निर्माण	१३३१६७३
१३०	मुरारीको घरदेखि टोपीडाँडा कृषि ह्युमपाइप सहित	७	१५०००००	,२०७९/११/२	,२०८०/०२/२८	बलराम बुढाथोकी	९८६०५०१३१५	१४४००००	१४६०५२.९५	१५८६०५२.९५	नरम माटो २३३३, कडा माटो १४९५, नरम चट्टान ९५७, मध्यम चट्टान ७९८, कडा चट्टान ४७८ घमी काटने र ह्युमपाइप ३ पीस अर्थात ७.५ मीटर खरिद गरी जडान गर्ने कार्य भएको।	१०४३२३५
१३१	फापरखोरिया सडक	५	३०००००	,२०७९/११/३	,२०७९/१२/१०	तेजबहादुर भुजेल	९८४९८६७९५१	२८८०००	४४५२५.०६	३३२५२५.०६	नरम माटो १२६७, कडा माटो १९९, नरम चट्टान ३६, मध्यम चट्टान १८ र कडा चट्टान २८९ घमी काटी सडक निर्माण	२८८०००



१३२	बाहुनटोल मन्दिर निर्माण साविक ८	८	१०००००	,२०७९/११/३	,२०७९/११/३०	कमला आचार्य	९८६०१२३७५९	९६०००	१२४५३.९	१०८४५३.९	प्लाष्टर, रंगरोगन, कोरा मसिनो गरी मन्दिर निर्माण भएको ।	९६०००
१३३	कल्लाबारी मावि टेवावाल निर्माण	१	१००००००	,२०७९/११/३	,२०८०/०३/५	पदमलाल तामाङ	९८४०६४४८७०	९६००००	१०१९५१.५४	१०६१९५१.५४	ग्याविन २ को २५ थान, ३ को २५ थान र १.५ को ३८ थान खरिद गरी ढुंगा भने कार्य भएको ।	९६००००
१३४	लामाटोल कृषि सडक	२	५०००००	,२०७९/११/४	,२०७९/११/३०	तिर्थध्वज तामाङ	९८१८९९०६३२	४८००००	५७२३४.२९	५३७२३४.२९	सडक सोलिड २२५ मीटर अर्थात १९३ घमी भएको ।	४८००००
१३५	तिनसुरे डाँडा छ्योर्तेन मर्मत	२	२०००००	,२०७९/११/४	,२०८०/०१/१७	सुनिल योञ्जन	९८४१४३४२९४	१९२०००	२४३०२.०३	२१६३०२.०३	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा ढुंगाको गारो लागाने कार्य २ घमी र प्लाष्टर गर्ने ।	१९२०००
१३६	जारकोट मन्दिर निर्माण	२	२०००००	,२०७९/११/४	,२०७९/१२/१९	खड्ग बहादुर तामाङ	९७६२४२१०८३	१९२०००	२२०५२.३९	२१४०५२.३९	वालको टपमा रेलिड लागार्ने गेट निर्माण तथा रंगरोगन समेत भएको ।	१९२०००
१३७	वडा कार्यालय जवमुसि जोड्ने सडक	२	१३१४९११	,२०७९/११/४	,२०८०/०२/१५	कमल बहादुर तामाङ	९८४७६१५५६०	१३१४९११	८३४७६.८४	१३९८३८७.८४	सडक सोलिड ५४६ मीटर अर्थात ४३६ घमीभएको ।	१३१४९११



१३८	ओखरबोट हिले हेल्थपोस्ट सडक स्तरोन्नति	६	२५०००००	,२०७९/११/४	,२०८०/०३/५	जयराम खड्का	९८४०२४३०९२	२४०००००	३५३३३२.६३	२७५३३३२.६३	सडक सोलिनड ९९९ मीटर अर्थात ७७३ घमी भएको । ग्राभेल विछ्याउने कार्य १२८.५७ घमी भएको ।	२३३५०३८
१३९	पुराना गाउँ खानेपानी आयोजना	४	१५००००	,२०७९/११/४	,२०७९/१२/२०	गणेश सुवेदी	९८४११४२४२४	१४४०००	२०७०१.५	१६४७०१.५	,२० एम एमको पाइप १५० मीटर खरिद गरी विछ्याउने र क्याचमेन्ट निर्माण गर्ने कार्य भएको ।	१४४०००
१४०	दलित वस्ती कार्कीटोल खानेपानी आयोजना	४	२०००००	,२०७९/११/१०	,२०७९/१२/२५	रत्न बहादुर तामाङ	९८४९०१६०१३	१९२०००	२४८५५.१५	२१६८५५.१५	पाइप ४० एमएमको १० मीटर, ३२ एम एमको पाइप २२५ मीटर, २५ एमएमको पाइप ३०० मीटर, २० एमएमको पाइप ६२५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य साथै गेट भल्भ ४ वटा राखेको र इन्टेक निर्माण	१९११६७
१४१	वडा कार्यालय पाटा पुरानोगाउँ जोड्ने सडक स्तरोन्नति	२	५०००००	,२०७९/११/१०	,२०८०/०१/१०	निमाधोर्जे विशिष्ट	९८४५६४७९२९	४८००००	६०२१९.८३	५४०२१९.८३	ग्याविन ३ को ७ थान, २ को २५ थान र १.५ को २४ थान खरिद गरी ढुंगा भने कार्य भएको ।	४८००००



१४२	गाउँपालिका ग्राउण्ड थप व्यवस्थापन	३	१००००००	,२०७९/११/११	,२०८०/०३/५	अर्जुन श्रेष्ठ	९८६३९०८८९७	९६००००	१२३२५२.७५	१०८३२५२.७५	ग्राउण्डमा बगैचा व्यवस्थापन, ग्राउण्ड ढलान, पानी निमासको व्यवस्था लगायतको व्यवस्थापनको कार्य भएको ।	८७७१२७
१४३	चुल्हे खानेपानी आयोजना	७	३००००००	,२०७९/११/१४	,२०८०/०३/९	कृष्ण बहादुर खड्का	९८४४०१२९२१	२८८००००	३३७९३.७५	३२१७९३.७५	ट्यांकी निर्माण, २० एमएमको पाइप ९४० मीटर खरिद गरी विद्युतजने कार्य, गेटभल्व खरिद गरी जडानको कार्य तथा खानेपानी व्यवस्थापनका अन्य कार्य भएको ।	२४५३५२
१४४	सुकुटे दुर्घटना स्मृति तथा सहिद पार्क व्यवस्थापन	५	२००००००	,२०७९/११/१४	,२०८०/०२/१०	रामकृष्ण राजत	९८४१९२३७५०	१९२००००	२१५७२.३९	२१३५७२.३९	पार्कमा फलामे स्क्वायर पाइवको फेम बनाई बार लगाउने र त्यसमा प्राइमर लगाउने कार्य भएको ।	१९२०००
१४५	चिहानडाँडा दुर्सा ट्रेस भवन निर्माण	२	२००००००	,२०७९/११/१४	,२०७९/१२/१८	तिर्य बहादुर तामाङ	९८४८५८३२३६	१९२००००	२५५४७.९४	२१७५४७.९४	ट्रेसको जोडाईमा जस्तापाताको छाना लगाई भवन निर्माण भएको ।	१९२०००



१४६	थलथले खानेपानी आयोजना	५	३०००००	,२०७९/११/१५	,२०८०/०२/२५	निर बहादुर तामाङ	९८४१९४९२४२	२८८०००	३९६७९	३२७६७९	एचडीपीई पाईप ४० एमएम डायको १३० मीटर खरिद गरी विछ्याउने, क्याचमेन्ट निर्माण, इन्टेक निर्माण र फिटिङको कार्य ।	२८८०००
१४७	चमेना गृह निर्माण विरेन्द्र मावि	५	५०००००	,२०७९/११/१५	,२०८०/०१/३०	दिलकुमार तामाङ	९८५११२७६२७	४८००००	५९११४.४४	५३९११४.४४	ईटाको गारो लागार्ई विद्यालयमा चमेनागृह निर्माण भएको ।	४४६३३७
१४८	सडक मर्मत तथा सरसफार्ई गापा	८	२०००००	,२०७९/११/१५	,२०७९/१२/२५	सुजन श्रेष्ठ	९८२३५७२३७६	१९२०००	१९४१६	२११४१६	ग्रभेल विछ्याउने २४४ घमी, व्यकलोडर प्रयोग गरी ग्रभेल र सडक सतह मिलाउने कार्य २४६.१० घमी भएको ।	१९२०००
१४९	टासी गुम्बा निर्माण	३	१५००००	,२०७९/११/१५	,२०८०/०२/१९	धावावांवा लामा	९८६१३१५२१५	१४४०००	१९६९७.४१	१६३६९७.४१	काठको जोडाईमा जस्तापाताको छाना सहितको गुम्बा निर्माण	१०९०७४
१५०	चारधाम मन्दिर शैलुङ न	८	५०००००	,२०७९/११/१७	,२०८०/०२/	भीमबहादुर बुढाथोकी	९८४१७५०६८६	४८००००	७०९१३.८२	५५०९१३.८२	मन्दिरको छत आर सी सी ढलान भएको ।	४८००००
१५१	नुनथला आर्यघाट प्रतिक्षालय निर्माण	३	२५००००	,२०७९/११/१८	,२०८०/०२/१९	जुल्के तामाङ	९८२९९०१८८१	२४००००	३६३५२.३२	२७६३५२.३२	फलामे स्क्वायर पाइपको जोडाईमा जस्तापाताको छाना सहित प्रतिक्षालय निर्माण भएको ।	२४००००

सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 सुनसरी, कैलाली
 २०७३


१५२	मिक्ति खानेपानी आयोजना	१	१५००००	,२०७९/११/१८	,२०८०/०२/८	गीतम तामाङ	९८०८४२५५९१	१४४०००	१८७४२.९७	१६२७४२.९७	एचडीपीई पाइप २० एम एम डायको ७०० मीटर खरिद गरी विछ्याउने तथा इन्टेक बनाउने कार्य भएको ।	१४४०००
१५३	शैलुङ ६ वडा भित्र खानेपानी व्यवस्थापन	६	५०००००	,२०७९/११/१८	,२०८०/०३/४	दल बहादुर खड्का	९८४९४६६८२८	४८००००	८७६७४.४८	५६७६७४.४८	इन्टेक निर्माण, ट्यांकी निर्माण, ४० एम एमको पाइप १०० मीटर, ३२ एम एमको पाइप २०० मीटर, २० एम एमको पाइप १०० मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको ।	४७७८१४
१५४	जोगीडाँडा बाह्रमुरे सिंगारे कृषि सडक	६	४०००००	,२०७९/११/१९	,२०८०/०२/२६	कुमार बहादुर खड्का	९८६०९४१८३५	३८४०००	५०७६७.७२	४३४७६७.७२	नरम माटो २३७२ घमी, कडा माटो १८४ घमी, नरम चट्टान ७९ घमी काटी सोलिड ३० घमी भएको ।	३७००६०
१५५	सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना	४	१०००००	,२०७९/१२/५	,२०८०/०१/८	गम्भीर बहादुर सुवेदी	९८१०१८४९८४	९६०००	१३५००.४६	१०९५००.४६	क्याचमेन्ट निर्माण, इन्टेक निर्माण २० एमएम पाइप ७८८ मीटर र २५ एमएमको पाइप ६ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको ।	९६०००

सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना
सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना
सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना
सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना
सिक्ति लप्से खानेपानी आयोजना

क्र.सं.	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत	संकेत
१५७	अधेरीखोला मन्जेट फुस्कु सिंचाई योजना	७	२५००००	,२०७९/११/१२	,२०८०/०२/४	धावादोर्जे लामा	९८४९५४२६७५	२४०००००	२८९७८१.९६	२६८९७८१.९६	१०९ घमी भएको । एच डी पी इ पाइप २०० एम एमको १२५० मीटर खरिद गरी जडान भएको र इन्टेक निर्माण भएको ।	२३००६२८
१५८	निगाले पिडडाँडा सडक मर्मत	६	१०००००	,२०७९/१२/८	,२०८०/०२/२५	सन्त बहादुर तामाङ	९८४९००४४२६	९६०००	१४५१८.६१	११०५१८.६१	पुरानो ट्रयाक मिलाउने कार्य ५३४ घमी, र सोलिड गर्ने कार्य १५.६० घमी भएको ।	९६०००
१५९	फुसामाटा मनागार्ज सडक	८	१८७५०००	,२०७९/१२/९	,२०८०/०२/२८	राजकुमार तामाङ	९८४४५००७८०	१८७५०००	२३१३६६.८६	२१०६३६६.८६	नरम माटो १८७४, कडा माटो १२९५, नरम चट्टान २३८ घमी काटी ६९४ मीटर अर्थात ५३३ घमी सोलिड भएको ।	१८७५०००
१६०	फड्के पुल निर्माण सासिम	१	३०००००	,२०७९/१२/९	,२०८०/०१/८	धनबहादुर तामाङ	९८२३६७९८८२	२८८०००	२९१८२.१७	३१७१८२.१७	आर सी सी ढलान गरी रेलिड सहितको ८ मीटर फड्के पुल निर्माण भएको	२५५११३
१६१	घलेको डाँडा सडक सोलिड	५	८०००००	,२०७९/१२/९	,२०८०/०१/०५	जबिन तामाङ	९८४११९३१३५	७६८०००	१६१०३६.५	९२९०३६.५	सडक सोलिड ३५३ मीटर अर्थात २८२ घमी भएको । साथै सडक नाला २०० मीटर निर्माण	७६८०००

२०७९/१२/९
२०८०/०१/०५

१६२	बौद्ध शिक्षा अध्ययन केन्द्र भवन निर्माण	४	१३०००००	,२०७९/१२/२०	,२०८०/०२/३२	ईन्द्र बहादुर मुक्तान	९८४१८३९९९०	१२४८०००	१५,२३५,२.८९	१४००३५,२.८९	भवन आर सी सी ढलान भएको ।	११८७१०४
१६३	च्यासीघारी खानेपानी निर्माण आयोजना	३	२५००००	,२०७९/१२/२१	,२०८०/०२/१	रविन्द्र बहादुर तामाङ	९८४११५५८९३	२४००००	३८३८३.२२	२७८३८३.२२	पाइप ३२ एम एमको ९५० मीटर, २० एमएमको पाइप १०० मीटर खरिद गरी विछ्याउने, क्याचमेन्ट बनाउने र फिटिङ सामान हरु	२४००००
१६४	लोकबाजा संरक्षण तथा व्यवस्थापन	६	१०००००	,२०७९/१२/१३	,२०८०/०२/१०	टिकाबहादुर खड्का	९८६९३०११६६	१०००००	१०६४०	११०६४०	लोकबाजा खरिद गरी बजाउने सीप मूलक तालीम भएको ।	९९६९५
१६५	डाँसे कल्लवारी ठाडे सडक	१	१२०००००	,२०७९/१२/२४	,२०८०/०३/५	धिरबहादुर नेवार	९८१३३४३४०२	११५२०००	१३०६०८.९७	१२८२६०८.९७	सडक सोलिड ३८२.८४ घमी भएको ।	११५१०००
१६६	बुद्ध मूर्ति स्थापना स्थल निर्माण वगम	२	४५००००	,२०७९/१२/२१	,२०८०/०२/०४	प्रेमध्वज तामाङ	९८२८४९०६५५	४३२०००	५५३०२.७३	४८७३०२.७३	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा इटाको गारो लगाई आर सी सी गरी मूर्ति स्थापना स्थल निर्माण भएको ।	४३२०००
१६७	हुंगे वालासाप्रा बोले सडक	३	१५०००००	,२०८०/१/१०	,२०८०/२/४	पूर्ण बहादुर खड्का	९८१८०३३०८२	१४४००००	२००८३६.७६	१६४०८३६.७६	सडक सोलिड ६२१ मीटर अर्थात ४९८ घमी भएको ।	१४४००००



१६८	चित्रे टाकेबास खानेपानी व्यवस्थापन	२	५००००	२०७९/१२/२२	२०८०/०१/२१	चतुर सिं तामाङ	९८६०८१८२९३	४८०००	६१०५.८९	५,४१०५.८९	एचडीपीई पाइप २० एम एमको ६८० मीटर खरिद गरी पाइप लाइन खन्ने र विद्युतलाउने कार्य भएको	४८०००
१६९	वडा कार्यालय दलितटोल गाठपानी सडक	६	५०००००	२०७९/१२/२४	२०८०/०३/३	यज्ञ बहादुर नेपाली	९८६१५८७९३	४८००००	६७४८२	५,७४८२	सडक सोलिड १६७ घमी भएको ।	४७९,५८५
१७०	कस्याँड खोला लामाटोल कालिभुमे सडक	२	२५००००	२०७९/१२/२९	२०८०/०३/२०	विर सिं तामाङ	९८६६४००६५४	२४००००	३०४८६.३८	२,७०,४८६.३८	नरम माटो काटने १४८५ घमी, कडा माटो काटने १९८ घमी, नरम चट्टान काटने ९९ घमी, माध्यम चट्टान ७९ घमी र कडा चट्टान १९ घमी काटने कार्य भएको ।	२३६,३६१
१७१	घोन्डोडा शवदाह स्थल निर्माण	२	२५००००	२०७९/१२/२६	२०८०/०२/११	गणेश बहादुर तामाङ	९८६८४५९५३४	२४००००	२८७७२.३४	२६८७७२.३४	६.६५ घमी आर बी सी गरी शवदाह स्थल निर्माण गरिएको ।	२४००००
१७२	पाटा दलितटोल घुंटेखोला सडक	२	५०००००	२०७९/१२/२८	२०८०/०१/३०	मुद्द नामोल लामा	९८४४३९९५३८	४८००००	६४१४९.९५	५,४१,४९.९५	सडक सोलिड २०९ मीटर अर्थात १६७ घमी भएको ।	४८००००
१७३	वडा कार्यालय पाण्डे गाउँ घलेगाउँ सडक	७	५०००००	२०७९/१२/२८	२०८०/०३/१०	बासुदेव बस्नेत	९८४९१३९०८६	४८००००	५५४७९.९	५,५४,७९.९	सडक सोलिड १६३ घमी भएको ।	४८००००
१७४	सामुदायिक इन महासंघ पोफाङल लयारी	१, ८	३०००००	२०८०/०१/०५	२०८०/०३/१०	सङ्ग कुमारी गुरुङ	९८६९१२४१५३	३०००००	४००००	३,४०,०००	सामुदायिक बनाको प्रोफाइल बनाउने कार्य आर्थिक मात्रामा भएको	१,७५,०००


१७५	छिपछिपे विरेन्द्र मावि खानेपानी व्यवस्थापन	५	३०००००	२०८०/०१/०५	२०८०/०२/३२	निर्मला खत्री बस्नेत	९८४४००१७६५	२८८०००	४०६३०.७९	३२८६३०.७९	क्याचमेन्ट बनाउने घेराबार गार्ने, ३२ एम एमको पाइप ४०० मीटर खरिद २५ एम एमको पाइप ४६० मीटर खरिद गरी विद्ययाउने कार्य	२८८०००
१७६	कावाजाड रातमाटे सडक निर्माण तथा मर्मत	४	२०००००	२०८०/०१/०५	२०८०/०२/१०	विरबहादुर गौज्यन	९८६३९०८७१४	१९२०००	२३५५८.२४	२१५५५८.२४	नरम माटो ८२३ घमी, कडा माटो २९३ घमी, नरम चट्टान ३५ घमी, मध्यम चट्टान २३ घमी काटने, ३ को ग्याविन १ थन २ २ को ग्याविन २ थान खरिद गरी ढुंगा भर्ने कार्य भएको ।	१९२०००
१७७	छाडबोला ह्युमपाइप व्यवस्थापन	२	२०००००	२०८०/०१/०६	२०८०/०३/८	तकबहादुर श्रेष्ठ	९८०३३२९८९५	१९२०००	२३६९८.३५	२१५६९८.३५	चार थान अर्थात १० मीटर ह्युमपाइप खरिद गरी व्यवस्थापन गरिएको ।	१९२०००

१७८	पानीघाट देउराली सिंचाई योजना	५	५०००००	२०८०/०१/१०	२०८०/०२/२२	सन्धु बडका	१८४०८१४४९१	४८००००	६४८०६.४६	५४४८०६.४६	४४४८०६.४६	दलान २.०५ घमी, गीसीसी १.०४ घमी, १६० एम एम डायको एचडीपीड पाइप ३१० मीटर खरिद गरी व्यवस्थापन भएको ।	४४२९५७
१७९	सागुते मावि खेलमैदान ग्राविन तथा ह्युमपाइप व्यवस्थापन	७	३०००००	२०८०/०१/०८	२०८०/०२/१९	शशी भुषण कार्की	१८४३०७१६८९	२८८०००	३२८५८.३	३२०८५८.३	३२०८५८.३	ह्युम पाइप १३ थान अर्थात ३२.५ मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य भएको ।	२७८४७
१८०	फुसेडाँडा दलित वस्ती कार्कीटोल भुमेशान सडक (लक्षित वर्ग कार्यक्रम)	४	५०००००	२०८०/०१/१०	२०८०/०२/२६	हरिबहादुर सामा	१८२८५६९६९१	४८००००	६१३७३	५४९३७३	५४९३७३	कडा माटो खल्ने कार्य ७०९ घमी, सोलिड गर्ने कार्य २०० मीटर अर्थात १४२ घमी भएको ।	४८००००
१८१	पोखरी निर्माण धाराबोला	४	१६१०००	२०८०/०१/१०	२०८०/०२/२७	ज्ञान बहादुर शास्त्र	१८१६८९८७७०	१५४५६०	४३०८८.४	१९७६४८.४	१९७६४८.४	सुल्खा ढुगाको गाह्रो लगाउने कार्य ४०.२३ घमी गरी पोखरी निर्माण भएको ।	१५३७७५
१८२	मुल्धारा काटाकूटी स्वास्थ्य चौकी खानेपानी व्यवस्थापन	५	२०००००	२०८०/०१/१०	२०८०/०२/३२	विना कार्की	१८४४३०१९६१	१९२०००	२४१७७.२५	२९६१७७.२५	२९६१७७.२५	इन्टेक निर्माण १, २५ एम एम पाइप ९०० मीटर खरिद गरी विछ्याउने कार्य र अन्य फिटिङको कार्य भएको	१९२०००

१८३	ताम्बाखोर संग्रहालय ट्रेस भवन निर्माण	१	२०००००	२०५०/०१/१०	२०५०/०३/१५	बान्दमान तामाङ	९८६६६६३०२७	१९२०००	२६०३६.५२	२१८०३६.५२	फलामे स्क्वायर पदपको ट्रेसको जोडाइमा जस्तापातको छाना तथा भुईँ ढलान सहितको कार्य भएको ।	१५६२७०
१८४	चरङ्गे बालुवाखोला सताल निर्माण	४	३०००००	२०५०/०१/१०	२०५०/०१/२७	सविन ज्यौपाने	९८४०८१३२६	२८८०००	३२३८८.४४	३२०३८८.४४	फलामे स्क्वायर पदपको ट्रेसको जोडाइमा जस्तापातको छाना सहित सताल निर्माण	२८८०००
१८५	खोला किनारा संरक्षण कार्यक्रम	४	४७४०००	२०५०/०१/१२	२०५०/१/३०	नारायणी सुवेदी	९८६४०००८८५	४५५०४०	१२१९५६.७६	५७६९९६.७६	ग्याविन ३ को २५ थान, २ को २६ थान खरिद गरी ढुंगा भने कार्य भएको ।	४५५०४०
१८६	गाढा सुधार कार्यक्रम	४	२५२८०००	२०५०/०१/१२	२०५०/०३/३२	डिल्लीगाथ बुंगेल	९८४४३०१३६	२४२६८८०	६७४६२४.८	३१०१५०४.८	सुख्खा ढुंगाको गाढो लगाउने कार्य ४४४.७४ घमी भएको ।	१४१३१९३
१८७	नविन मावि सरस्वती मन्दिर निर्माण	२	४०००००	२०५०/०१/१५	२०५०/०३/२५	रामकुमार थापासगर	९८६०२३१८०५	३८४०००	५६७६७.९६	४४०७७६.९६	मन्दिर निर्माण गरी मूर्ति स्थापना गरिएको	३८४०००
१८८	मानेडाँडा गुन्ना भुमेशान हिले मानेपौरा टनेल व्यवस्थापन	४	७१३६००	२०५०/०१/१९	२०५०/०३/१८	मिनकुमार मोकान तामाङ	९८४९४८९२३१	६८५०५६	१७१७५४.९३	८५६८१०.९३	टनेल १६ थान व्यवस्थापन भएको	६०९९००
१८९	आहाले चिनाखोरिया पुरानागाउँ निगाले मुलावारी टनेल व्यवस्थापन	४	६२४४००	२०५०/०१/१९	२०५०/०३/१५	गणेश सुवेदी	९८४११४२४२४	५९९४२४	१५०२८५.५७	७४९७०९.५७	टनेल १४ थान व्यवस्थापन भएको	५९९९००
१९०	पोखरीडाँडा जोर्गीडाँडा बुङ्गनाटोल टनेल व्यवस्थापन	४	८९२०००	२०५०/०१/१९	२०५०/०३/१८	विजय मोकान	९८४४३०३०१०	८५९३२०	२१४६९३.६७	१०७०१३.६७	टनेल २० थान व्यवस्थापन भएको	८००४९३

१११	बेसार तथा मसला बाली प्रोत्साहनको लागि सामग्री खरिद (कृषक पौरखी समुह)	५	१७००००	,२०२०/०१/२०	,२०२०/०३/११	शंकर खत्री	९७४४६०६४२४	१९६९४६	१८८८४	१८८८४०	बेसार पिस्के मेशिन, तेल गर्ने मेशिन खरिद गरी व्यवस्थापन भएको ।	१९६९४६
११२	खैलकूट पूर्वाधार निर्माण	५	८०००००	,२०२०/०१/२९	,२०२०/०३/१०	कुशल बस्नेत	९८४१९७८१२७	७६८०००	१०२१८४.२१	८७०१८४.२१	ग्याविन १.५ को ५ थान, २ को ४० थान ३ को ६ थान खरिद गरी दुगा भर्ने कार्य भएको । ह्युम पाइप ७ थान अर्थात १७.५ मीटर खरिद गरी विद्युतयाउने कार्य भएको ।	७६८०००
११३	पाटा सडक मर्मत	२	२५००००	,२०७९/१२/२८	,२०२०/०१/२५	मान बहादुर विश्वकर्मा	९८४३०९२३९९	२४००००	२८०९३.३९	२६८०९३.३९	सडक सोलिडिग मीटर अर्थात ८१ घमी भएको ।	२४००००
११४	तल्लो पोखरे खानेपानी आयोजना	८	२५०००००	,२०२०/०३/०२	,२०२०/०३/१५	भीम प्रसाद उर्पेली	९७४४०२१८४२	२४०००००	३२५०९६.८२	२७२५०९६.८२	आर सी सी गरी ट्याकी निर्माण, पाइप खरिद तथा जडान, इन्टेक निर्माण	१७२०३१५
११५	सडक मर्मत तथा सरसफाई गापा	३	२०००००	,२०७९/६/१३	,२०७९/७/२५	सुनिलबाबु श्रेष्ठ	९८४१८३३१८८	१९२०००	२२७५७.३६	२१४७५७.३६	ग्राभेल विद्युतयाउने १८८.७५ घमी	१९२०००

१९६	भैसे मनगाउँ सडक	८	५०००००	,२०७९/१२/२९	,२०८०/१/२५	विकास सुवेदी	९८४१००४३७८	५८००००	६४०७५.८२	५४४०७५.८२	सडक सोलिड १२८ मीटर अर्थात १२२ घमी भाएको, २४१ घमी ग्राभेल विछ्याउने कार्य भएको ।	५८००००
१९७	वडा नं. ६ र ७ को मुख्य सडकमा ग्राभेल विछ्याउने काम	६,७	२०००००	,२०८०/०१/२६	,२०८०/०३/७	डम्बर बहादुर कार्की	९८६६९००७४०	१९२०००	२४४१५.४	२१७४१५.४	सडकमा ग्राभेल विछ्याई सम्याउने कार्य २४४.१३ घमी भाएको	१८७५६९
१९८	ताम्बा संरक्षण तथा व्यवस्थापन	६	५००००	,२०८०/०२/०१	,२०८०/०३/२०	सुब्बा तामाङ	९८६४००२७४४	५००००	५०००	५५०००	तामाङ संस्कृति तथा भेषभुषाका सामग्री खरिद गरी निगाले एकता सगुन समूह वडा नं. ६ मा रहेको ।	५००००
	जम्मा		११४८९००००					१११६९२२३६	१४२७१७५६	१२७९०३००९		१०६३६२७७७



उपभोक्ता समिति विवरण

शिक्षा शाखा


क्र. क्रियाकलापको नाम	विनियोजित कुल रकम	खर्च भएको रकम	दस्तावेज
१. प्राथमिक विद्यालयको आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	८,६१,०००.००	७,६३,१५०.००	१. विद्यार्थीको पढाईको लागि तयार गरिएको । २. शिक्षक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिएको । ३. सामुग्री विद्यालयहरूमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको ।
२. पाठ्यपुस्तक अनुदान	२३,२८,०००.००	१६,७०,०००.००	१. सामुग्री विद्यालयहरूमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको । २. विद्यार्थीको पढाईको लागि तयार गरिएको । ३. सामुग्री विद्यालयहरूमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको ।
३. शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	६,००,०००.००	६,००,०००.००	१. सामुग्री विद्यालयहरूमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको । २. विद्यार्थीको पढाईको लागि तयार गरिएको । ३. सामुग्री विद्यालयहरूमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको ।
४. लोकियका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	५३,८९,०००.००	४२,५०,०००.००	१. विद्यार्थीको पोषण स्तरमा सुधार २. विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थित दरमा वृद्धि
५. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यक्रमको आधारमा आधारित प्रस्तावित अनुदान	७६,००,०००.००	६९,५०,०००.००	१. आधारभूत विद्यालयमा समेत विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण भएको । २. विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थित दरमा वृद्धि
६. कार्यक्रमको लागि धप अनुदान	१,०१,००,०००.००	१,००,००,०००.००	१. नमुना विद्यालयमा छात्रावास/खेल मैदान, कक्षा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । २. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासको प्रयत्न र स्थापना भएको । ३. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासलाई निशुल्क सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट विकास, पारदर्शा सञ्चालन तथा विद्यार्थी मूल्यांकन
७. कार्यक्रमको लागि धप अनुदान	९,९४,०००.००	९,६१,०००.००	१. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासको प्रयत्न र स्थापना भएको । २. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासलाई निशुल्क सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट विकास, पारदर्शा सञ्चालन तथा विद्यार्थी मूल्यांकन
८. कार्यक्रमको लागि धप अनुदान	६,५३,०००.००	१,५६,०००.००	१. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासको प्रयत्न र स्थापना भएको । २. सामुग्री विद्यालयका छात्रावासलाई निशुल्क सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट विकास, पारदर्शा सञ्चालन तथा विद्यार्थी मूल्यांकन
९. कार्यक्रमको लागि धप अनुदान	१७,२९,०००.००	१४,२५,०००.००	१. विद्यार्थीको पोषण स्तरमा सुधार २. विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थित दरमा वृद्धि
१०. कक्षा ७-८, दिवा खाजा धप व्यवस्थापन (धप २)	१२,५३,०००.००	९,८६,०००.००	१. विद्यार्थीको पोषण स्तरमा सुधार २. विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थित दरमा वृद्धि
११. राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा शिक्षक तालिम (प्रश्न निर्माण कार्यशाला, पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण, मन्टेशरी तालिम, सुचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यशाला, लेखा सम्बन्धी तालिम)	९६,००,०००.००	३,८३,०००.००	१. शिक्षकको क्षमता विकास भएको । २. सुचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यशाला, लेखा सम्बन्धी तालिम
१२. परीक्षा सञ्चालन (कक्षा ८, स्तर निर्धारण र शिक्षक तालिम)	१२,००,०००.००	१०,८३,०००.००	१. परीक्षा सञ्चालन (कक्षा ८, स्तर निर्धारण र शिक्षक तालिम)



स्वास्थ्य शाखा

12/11/2020

				५०/-	%	आँखा ,नाक ,कान, घाँटी, मुटु रोग महिला तथा बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य परिक्षण गरि औषधी वितरण गरिएको ।
९	स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन खर्च	१ देखि ८	१२ लाख	१२ लाख	१०० %	१२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रशानिक खर्च को लागि रकम व्यवस्थापन गरि गुणस्तररिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको
१०	औषधी खरिद	वडा न ३	३० लाख	४९५३७०/-	१७ %	शैलुङ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक औषधि खरिद गरि उपलब्ध गराइएको जसको कारण नागरिक हरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको
११	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई झोला,छाता खरिद (करमचारी सहित)	१ देखि ८	५ लाख	२३८८८२/-	४८ %	१५१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका र ५५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई झोला र छाता वितरण गरि समुदायमा काम गर्न सहजता प्रदान गरिएको
१२	पोषण कर्नर स्थापना	१ देखि ८	१ लाख ५० हजार	१ लाख ५० हजार	१०० %	६ वटा स्वास्थ्य चौकी मध्ये बाँकि ३ वटा स्वास्थ्य चौकीमा पनि पोषण कर्नर स्थापना गरि सबै स्वास्थ्य चौकीहरुलाई पोषण मैत्री बनाउन पहल भएको
१३	शैलुङ अस्पताल व्यवस्थापन	वडा न ३	२५ लाख			
१४	खानेपानी व्यवस्थापन	वडा न ५	२ लाख	२ लाख	१०० %	नव निर्मित स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि खानेपानी गरिएको व्यवस्थापन
१५	स्टेचर खरिद	१ देखि	३ लाख	२ लाख ४४ हजार	८१ %	दुर्गम स्थानक नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था सम्म पुर्याउन सहज भएको



१६	पूर्वकर्म र पंचकर्म व्यवस्थापन तथा संचालन	वडा नं ३	२ लाख ५० हजार	असि १,२५,०००	५०%	आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहज भएको
१७	आयुर्वेद औषधि खरिद	वडा नं ३	३ लाख	३ लाख	१००%	अत्यावश्यक औषधि खरिद गरि उपलब्ध गराइएको जसको कारण नागरिक हरूले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको

ख) सशसर्त तर्फ

२०७९/८० हालसम्मको प्रगति

१.	कार्यक्रमको नाम	वडा न	विनियोजित बजेट रु	भुक्तानी रकम रु	वित्तिय प्रगति	प्रगति सम्बन्धि संछिप्त विवरण	कैफित
२	पोषण विशेष कार्यक्रम संचालन	१ देखि ८	१ लाख ५० हजार	७११९०/-	४७%	पोषण समिधा सम्पन्न गरिएको	
३	घर-घरैमा गई सुत्केरीहरुको जाँच गरिरहेको	१ देखि ८	१,५०,०००/-	१०००००/-	६६%	७९ जना सुत्केरी महिला र ७९ नवजात शिशु हरूलाई घरैमा स्वास्थ्य कर्मी पठाई दोस्रो र तेस्रो सुत्केरी जाँच गरेको	
६	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१ देखि ८	३९९०००/-	२५४७५३१/-	६४%	औषधि तथा सामग्री खरिद गरी सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुऱ्याईएको जस बाट नागरिक हरूले	

						सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएका
८	स्वास्थ्य सम्बन्धि दिवश	१ देखि ८	५५ हजार	५४५५०	९९ %	स्वास्थ्य सम्बन्धि क्षयरोग, कुष्ठरोग दिवस तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका दिवस मनाईएको ।
९	क्षयरोग सम्बन्धि पहिलो र दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्पन्न गरिएको	१ देखि ८	७९०००/	४९८००/ -	६३%	क्षयरोग सम्बन्धि पहिलो र दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्पन्न गरि १००% क्षयरोगी हरुको उपचार पुरा गरेको
१०	राष्ट्रिय भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम	१ देखि ८	२५८०००/-	२५८०००/-	१०० %	कार्तिक २ र ३ गते वैशाख ६ र ७ गते छ महिना देखि ५ वर्षसम्मका सबै १७४६ जना बालबालबालिकाहरुलाई VA खुवाएको ।
१४	कोभिड १९ को भ्याक्सिनको डिजिटलाईजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमणिकरण	१ देखि ८	८०,०००/ -	८०,०००/-	१०० %	कोभिड १९ खोप संगै कोभिड १९ भ्याक्सिनको डिजिटलाईजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमणिकरण

	क्षय रोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम घर परिवारका सदस्यको सम्पर्क परिक्षण एवम पाच बर्ष मुनिका वाल्बलिकामा क्षय रोग रोकथाम सबन्धि टि.पी.डी. कार्यक्रम	१ देखि ८	१२१०००	८६६००	७१.५७	गरिएको क्षय रोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम घर परिवारका सदस्यको सम्पर्क परिक्षण एवम पाच बर्ष मुनिका वाल्बलिकामा क्षय रोग रोकथाम सबन्धि टि.पी.डी. कार्यक्रम संचालन गरिएको जस बाट ४३७ जनाले सेवा लिएका
२ ९	VIA शिविर संचालन	१ देखि ८	५००००० /-	३८२०० ०/-	७६ %	सबै वडामा VIA शिविर संचालन गरि ९५६ जना महिला हरुको VIA गरि उक्त कार्यक्रम बाट पोजेटिभ देखिएका महिलाहरुको थप उपचारका लागि प्रदेश सरकार संग अनुरोध गरि पशुपति चौलागाई स्मिती अस्पतालमा

३०	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम, समिक्षा स्थलगत अणुशिक्षण समता तथा पहुच कार्यक्रम)	१ देखि ८	५,०००००/-	५९,०००/-	११.८०	अप्रेसन गरिएको ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम, समिक्षा स्थलगत अणुशिक्षण समता तथा पहुच कार्यक्रम संचालन गरि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरेको।
३३	स्वास्थ्य संस्थाको लागि फ्रिज खरिद गरिएको	१ देखि ८	३०००००/-	२९०,०००/-	९६ %	
३४	इपिडिमियोलोजिकल रिपोर्टिंग	१ देखि ८	२०००००	१४२१०	७१.०५	महामारी रोगहरु देखिने वित्तिकै रिपोर्टिंग गरेको
३६	क्षयरोगको लागि माइक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालनका लागि माइक्रोस्कोप खरिद गरिएको	१ देखि ८	१,२१०००/-	८०,०००/-	६७%	क्याम्प सञ्चालनका लागि माइक्रोस्कोप
३७	. राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम(पोशाक प्रोत्साहन, यातायात बार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत		३६,००,०००/-	३५,००,९००/-	९७.२५ %	१५१ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हरुलाई (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात बार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने समेत खर्च गरेको।



	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरीय योजना तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण ।		२,५४०० ०/-	२,०३११ २.२/-	७९.९७ %	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप मा गा.पा देखि स्वास्थ्य संस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण गरेको ।
४ १	आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी तथा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंगका लागि फर्म फर्मेट छपाई		७९०००/-	४९८००/ -	६३.०४ %	
४ २	मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलाईसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी मेरुदण्ड पक्षघात बिरामिहरुलाई औषधि उपचार खर्च वापत उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७८ अनुसार को सोध भर्ना रकम	१ देखि ८	९,२५०० ०/-	९,२५०० ०/-	१०० %	



क्र.	कार्यक्रमको नाम	वडा न	विनियो जि त ब जे ट रु	भुक्तानी रक म रु	वित्तिय प्रग ति	प्रगति सम्बन्धि संछिप्त विवरण	कैफि
४	मातृ तथा नवाशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती रक्तसंचार उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला	१ देखि ८	१२,४४० ० ०/-	५,४४,५ ० ०	४४%		
४	कोभिड १९ लगायत विभिन् महामारीको रोगहरुको रोकथाम नियन्त्रण तथा RRT परिचालन	१ देखि ८	२५,००० /-	२४,४५० /	९८%		
४	स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र MSS कार्यक्रम	१ देखि ८	१,३००० /-	१.२४,४ ५ ०/-	९५.३%		
४ ६	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई इम्प्लाट तालिम	१ देखि ८	२,०००० ०	१,८४८२ ०	९२.४१	१ देखि ८ सम्म कर्मचारी हरुलाई इम्प्लाट तालिम दिएको।	
४	विधालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समुह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुका लागि सामाजिक व्याहार परिवर्तन कार्यक्रम	१ देखि ८	७५,००० /-	२३,२५० /-	३१%		

०६/०५/२०२३
०६/०५/२०२३
०६/०५/२०२३

४	मातृ तथा नवाशशु कार्यक्रम संचालन	१ देखि स म्म	१५,१०० ० -	११,८८, ५५ ०/	७९%	
४	आखा नाक कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१ देखि स म्म	८०,००० /-	७७,००० /-	९६.२५%	
५	इपिडिमियोलोजिकल रेपोर्टिंग	१ देखि स म्म	२०,००० /-	१४,२१० /-	७१%	
५	पोषण संवेदनशील खानेपानी तथा सरसफाई कृषि पशु सेवा महिला तथा बालबालिका शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध क्षेत्रका कार्यक्रम हरु संचालन	१ देखि स म्म	३,०००० ०/ -	३,०००० ०/ -	१००%	
५	पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रवद्धन	१ देखि स म्म	५,०००० ०/ -	८६,३४० /-	१७%	
५	पोषण संवेदनशील खानेपानी तथा सरसफाई कृषि पशु सेवा महिला तथा बालबालिका शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध क्षेत्रका कार्यक्रम हरु संचालन	१ देखि स म्म	५,५०,० ० ०/ -	५,२५,१ ४ ६/ -	९५.४८%	
५	सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनीकरण सम्बन्धि संचार कार्यक्रम	१ देखि स म्म	२५,००० /-	२०,२५० /-	८१%	
५	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक	१ देखि स म्म	१,५५,०	१,५५,०	१००%	सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी प्रमुख

वठक कार्यक्रम	सम्म	० ०/ -	० ०/ -		ज्यूहरु संग पालिका स्तरमा मासिक बैठक बसी प्रतिवेदन को बारेमा छलफल गरियो।
५ पोषण कार्यक्रम		१३,७७, ० ० ०	१०,६९, २ ९ ०	७८%	
५ नियमित खोप सुद्विकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपाना लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिने कार्यक्रम संचालन गरेको		२,१५, ० ०/ -	१,९८, ८ ० ०/ -	९२.४७%	नियमित खोप सुद्विकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपाना लागि पालिका स्तर तथा वडा स्तरमा सुक्ष्मयोजना तयार पारि पूर्ण खोप घोसणा गरियो।
५ परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम		२,२०, ० ०/ -	१३,७२, ० /-	६.२४%	

शैलुङ् गा.पा को तर्फबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका असल अभ्यास हरु

१. सम्पूर्ण नागरिक हरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुच ८ वटा वडाहरुमा १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन गरि १ घण्टाको दुरीमा सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याईएको।

२. १२ वटै संस्थाहरुको आफ्नै जग्गा बनाउने अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरुको ८ वटा मा पक्कि भवन भएको र २ वटामा निर्माण कार्य भइरहेको।

- ३ .स्वास्थ्य आमा र बच्चा को लागि गर्भवति महिलाहरुका लागि १८० चक्की आइरन संगै १८० वटा र १८० वटै CALCIUM चक्की वितरण कार्यक्रम निरन्तरता दिएको जसबाट स्वोस्थ बच्चा को जन्म भई कुपोषण को न्यूनीकरण भएको ।
- ४ . सम्पूर्ण ग्रामिण भेगमा रहेका गर्भवती आमाहरुलाई भिडियो x ray सेवा घुम्ती टोली मार्फत प्रत्येक महिना सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइरहेको जस बाट समयमै जटिलता र जन्मजात अपांगता पत्ता लगाई सहज बेबस्थापन भएको ।
- ५.गर्भवति सुत्केरी ८० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कुपोषित बालबालिका हरुलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको ।
- ६ .जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिएको ।
- ७ . किशोरीहरुको पहिलो महिनावारी उत्सव मनाई स्वच्छ महिनावारी झोला वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको ।

बहुक्षेत्रिय पोषण योजना (MSNP)
वार्षिक प्रगति विवरण
 आ.व. २०७९/०८०
शैलुङ गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
 काटाकुटी, दोलखा

१. पृष्ठभूमि :-

नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तर्जुमा गरिएको बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम हाल देश भरि संचालन भइरहेको छ भने कतिपय जिल्लाहरूमा आंशिक प्याकेजको रूपमा संचालन भैरहेको छ र कतिपय जिल्लाहरूमा पूर्ण प्याकेजको रूपमा संचालन भइरहेको छ । जस अनुसार यस शैलुङ गाउँपालिकामा पनि विगत केहि वर्ष अगाडी देखि पूर्ण प्याकेजको रूपमा बहुक्षेत्रिय पोषण संचालन भइरहेको अवगत नै छ । यस शैलुङ गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको क्षेत्र तथा वडाहरूलाई हेर्दा यस शैलुङ गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम लगायत पालिका भित्रका ८ वडाहरूमा संचालन भइरहेको छ । र केहि कार्यक्रमहरू सघन रूपमा भएको छ भने केहि सन्धिस रूपका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ जसमा वडा नं. १ देखि ८ वडाहरूमा दुवै किसिमको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको रूपमा रहेको छ ।

२. यस शैलुङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को हाल कार्यान्वयन भई सकेको बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम योजना अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू :-

सं.	क्रियाकलापहरूको नाम	वडा नं.	बजेट रु.	शुक्रानी रकम रु.	प्रगति तथा उपलब्धिहरू	कैफियत
	शासकीय क्षेत्र					
१	पालिका स्तरिय पोषण तथा खाद्या सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	गाउँपालिका को कार्यालय	१४०००	१४०००		
२	वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	वडा नं. ६	५०००	४७००		
३	पोषण मैत्री स्थानिय शासन समन्वित अभिमुखीकरण कार्यक्रम	गाउँपालिका को कार्यालय /वडा नं. ५ काटाकुटी	१,५०,०००	७७४९५	पालिका स्तरीय पोषण प्रोफाइल तयारको लागि देवा ।	
४	पोषण सहजकर्ता जीवन निर्वाह भता					
	शिक्षा क्षेत्र					
१	सामुदायिक विद्यालयहरूका १० देखि १९ वर्ष उमेर समुहका किशोरीहरूलाई अईरन फोलिक	वडा नं. २,३,४,७	१०००००	६५,७६०	किशोरी अवस्थामा हुन सक्ने रक्ता अल्पतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने ।	

गाउँपालिका, दोलखा
 काटाकुटी, दोलखा
 २०७९

एसिडको महत्त्व र पोषण सम्बन्धि अभियुक्तीकरण कार्यक्रम संचालन						
खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र						
समुदाय स्तरमा एक घर एक धारको अवधारणालाई कार्यक्रमनमा ल्याउने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने	१ वडा	१०००००	९४,४००	विशेषतः १००० दिने आमाहरूमा सरसफाई सम्बन्धि सहजता र स्वच्छ खानेपानी उपभोगमा वृद्धि हुने।		
कृषि विकास क्षेत्र						
एक घर एक करेसावारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि तालिम, विजिजिन वितरण	सबै वडाहरू	१०००००	९४०५०	१००० दिने आमाहरूले आफ्नै करेसावारीमा विभिन्न तरकारी बेचि गरि पोषण युक्त तरकारी उपभोग गरी कुपोषणको मात्रा कम गर्न सकिने।		
पशुपंक्षी विकास क्षेत्र						
स्थानीय जातका दुई पोथी एक भाले पालनका लागि कुखुरा र केज वितरण	सबै वडाहरू	२०००००	१,५६०००	१००० दिने आमाहरूले आफ्नै घरमा कुखुरा पालन गरी अण्डा र मासुको उपभोग गर्नु पर्ने कुराको अवधारणा लिन प्रोत्साहन भएको।		
स्वास्थ्य क्षेत्र						
ॐ टि सी व्यवस्थापन तथा सुद्विडि करणका लागि सामग्री खरिद						
महिला तथा बालबालिका क्षेत्र						
पोषण सुधारका लागि विपन्न समुदायका महिला समूह वा महिला सहकारीका विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमका लागि अनुदान	६ वडा	६,२५०००	५,२५०००	विपन्न समुदायका महिलाहरू व्यवसायिक , उद्घाटन बन्न सकिने र आर्थिक आय आर्जनमा सुधार भई पोषणमा टेवा पुग्न सकिने।		
विविध		३०००००	२०००००			

३. जम्मा बजेट :- २१००००००

४. जम्मा खर्च :-

कार्यन्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरू :-

५. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरू :-

- (क) बजेट ढिला आउनु ,
- (ख) विषयगत शाखा प्रमुख ज्युहरुबाट कार्यक्रम संचालनमा विशेष सहयोग नपाउनु ,
- (ग) भौगोलिक विकटता ।

६. समाधानका उपायहरू :-

- (क) गाउँकार्यपालिकाले स्रोत भर्ना गर्ने गरि बजेट दोस्रो चौमासिक अथवा तेस्रो चौमासिक मै उपलब्ध गराई दिएमा ,
- (ख) विषयगत शाखा प्रमुख ज्युहरु बाट कार्यक्रम संचालनमा जति सहयोग गर्नु पर्ने हो , त्यो सहयोग समयमा प्राप्त भएमा ।

७. निष्कर्ष :-

यस शैलुङ गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यन्वयनमा रहेका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले पालिका भित्र रहेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू संचालन गरिदै आइरहेको छ । सो कार्यक्रमले मूलतः सुनौलो १००० दिने आमा तथा बालबालिका र किशोरीहरूमा हुने सबै खालका कुपोषण घटाउन स्वास्थ्य , शिक्षा , कृषि, पशुपन्थी , खानेपानी तथा सरसफाई , महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्ध जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवगत नै छ । हाल बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संचालनमा आए देखि केहि मात्रामा १००० दिने आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ र यसलाई अझै विस्तार गर्न आवश्यक रहेको छ भने नेपाल सरकारको कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय तहले पनि पोषणका क्रियाकलापहरूलाई अपनत्व लिई थप लगानी गरि प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि विकास योजना

कृषि विकास योजना

कृषि विकास शाखा मार्फत २०७९/८० मा कार्यन्वयन भएका कृषाकलापहरूको

विवर
कृषि विकास शाखा मार्फत २०७९/८० मा कार्यन्वयन भएका कृषाकलापहरूको विवर
पृष्ठभूमि
संविधानत कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि सडक, साना सिचाई लगायत कृषि प्रसार कार्यक्रमको संचालन, व्यवस्थापन र सोको नियमन कार्य स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था भएको र सोही आधारमा संघीय व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ पारित गरी स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई थप विस्तृतीकरणका साथ व्यवस्थित गरेको छ । यसै परिप्रेक्षमा गाउँपालिकाले संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी कृषिको विकास गरी स्थानीय तहमा नै उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमा नै व्यवसायीकरण र कृषि उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमा नै गाउँपालिका अक्सरहरूको सृजना गर्दै कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न गाउँपालिकाभित्र प्राथमिकताका आधारमा कृषि विकास कार्यक्रम तर्जुमा, सोको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै कृषकहरूको माग र आवश्यकता अनुसारका उपयुक्त कृषि प्रविधिहरू लगायत सोसँग सम्बन्धित सेवाहरू सर्वशुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन शैलुङ गाउँपालिकामा निम्न बमिजम कृषाकलापहरू समापन भएकाछन् ।

सि.नं	कार्यक्रमको नाम	वडा नं	बजेट रु	भुक्तानि रकम रु	उपलब्धी	कैफियत
१	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	३,००,०००	३,००,०००	२५०० कृषक सुचिकृत	
२	किसी प्रवर्धन कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	२,३५,०००	१४,३८,६१०	५ वटा कृषि फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिई कार्यक्रम	
३	युवा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम	१, ३, ८	८,००,०००	४,४६,८३३		



	शेखर प्रबर्धन कार्यक्रम	८	१०,००,०००	२,७५,०००	सञ्चालन गरेको ।
	शेखर प्रबर्धन कार्यक्रम	सम्पूर्ण बडा	१,००,०००	९९,९००	AMIS software मार्फत बडागत र वस्तुगत कृषि तथा पशुपछि तथ्यांक तयार भएको
३	कृषि तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यक्रम				
	विउ आलु उत्पादन कार्यक्रम	८,२,३,४	१५,२०,०००	१०,५८,०८२	४ वटा कृषि फर्म, समूह तथा सहकारी बाट आलु विउ उत्पादन भइरहेको
४	आलु पकेट विकास कार्यक्रम	२,३,६	१२,००,०००	११,२४,७५५	४ वटा पकेट सञ्चालन गरि अन्नको उत्पादन बढेको ।
५	आलु पकेट विकास कार्यक्रम	८	६,००,०००	५,३२,८००	जम्मेपानि कृषक समूहमा उन्नत जातको आलु उत्पादन भएको ।
६	आलु पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	८	३,००,०००	२,०४,३००	१० वटा टनेल निर्माण गरि तरकारी खेत गरिएको ।
७	बेमोसमी खेति प्रविधि	५	५०,०००	४०,४५०	लोकल विउ को संरक्षणको लागि सामुदायिक विउ बैक स्थापना गरिएको ।
१०	सामुदायिक विउ बैक स्थापना	६			

समाधानका उपायहरु

समस्या र समाधानका उपायहरु योजनाहरु समयमा अनुगमन गरिनु पर्ने ।

अनुगमनमा ढीला भएकाले

निष्कर्ष
शुभकालमा २०७९/८० मा विड आलु उत्पादन, आलु पकेट, किवि प्रवर्धन, किसान सुचिकरण र लगाएतका

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विड आलु उत्पादन, आलु पकेट, किवि प्रवर्धन, किसान सुचिकरण र लगाएतका

कार्यक्रमहरु अपक्षीत रूपमा प्रभावकारी ढंगले सुसम्पन्न गरियो ।



पशुपंक्षी विकास शाखा

पशुपन्थी विकास शाखा मार्फत २०७९/८० मा कार्यन्वयन भएका कृषकलापहरूको विवरण

कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि संविधानत सिचाई लगायत कृषि प्रसार कार्यक्रमको संचालन, व्यवस्थापन र सोको नियमन सडक, साना सरकारको एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था भएको र सोही आधारमा संघीय कार्य स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा संचालन ऐन, २०७४ पारित गरी स्थानीय तहको एकल व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ पारित गरी स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई थप विस्तृतीकरणका साथ व्यवस्थित गरेको छ । यसै परिप्रेक्षमा गाउँपालिकाले संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी कृषिको व्यवसायीकरण र कृषि उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमा नै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न गाउँपालिकाभित्र प्राथमिकताका आधारमा कृषि विकास कार्यक्रम तर्जुमा, सोको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै कृषकहरूको माग र आवश्यकता अनुसारका उपयुक्त पशुपन्थी प्रविधिहरू लगायत सोसँग सम्बन्धित सेवाहरू सर्वशुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन शैलुङ्ग गाउँपालिकामा निम्न बमिजम कृषकलापहरू समापन भएका छन् ।

क्र.नं	कार्यक्रमको नाम	वडा नं	बजेट रु	भुक्तानि रकम रु	उपलब्धी	कैफियत
	रेबिज खोरेत तथा अन्य योग विरुद्द खोप लगाउने कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	३,००,०००	१२७३०२	४०८ कुकुरमा रेबिज ४०० गाई, भैंसी, तथा बंगुरमा खोरेत तथा १२०००० भेडा बाख्रामा मि.मि.आर तथा १५०० गाई, भैंसी मा लम्पी स्क्रिन खोप लगायको	
	पशुपन्थीका लागि ५०% साझेदारीमा अनुदान कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	२०,००,०००	१४००४४५	१८ ओटा व्यवसायिक फर्महरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा ५०% साझेदारीमा अनुदान दिइ कार्यक्रम संचालन गरेको	
	पशुपन्थी विमा कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	३,००,०००	५१७९५	१३३ गाई, भैंसी र २९ ओटा बाख्राको विमा गरि कार्यक्रम गरेको	
	पशुपन्थीको नस्त सुधार कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	१०००००	३९,७५०	३३ओटा गाई, ९ ओटा भैंसी र १७ ओटा बाख्रा मा कृत्रिम गर्भाधान	



५.०% साझेदारीमा दुध डेरी संचालन कार्यक्रम तथा सामुदायिक कुरकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम तथ्या नियन्त्रण कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	१५०,०००	१५०००००	२,३४,४००	वडा नं ६ मा आधुनिक दुध डेरी संचालन गरेको	
पशुपन्थीका लागि औषधि तथा खोप खरिद	सम्पूर्ण वडा	१०,००,०००	९,९५,८७५		पशुपन्थीका लागि आवश्यक औषधि खरिद गरि सम्पूर्ण वडाहरूमा वितरण गरि पशुपन्थीको निसुल्क उपचार सेवा समेत प्रदान गरेको ।	
सुमन शैलुङ कृषि तथा पशुपन्थी फार्म खोर निर्माण शैलुङ ६	सम्पूर्ण वडा	११२०००	१७४२२०		१० बाघा अर्द्धे आधुनिक बाघाखोर निर्माण भयो ।	
पशुपन्थी रोगको अन्वेषण, नमुना संकलन तथा प्रेषण कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	१०,०००	१००००		विभिन्न रोगको लागि नमुना संकलन गरि प्रयोगशाला पठाउने सामग्री खरिद	
इपिडेमीयोलोजिकल रिपोर्टिंग	सम्पूर्ण वडा	२०,०००	१४२१०		पशुपन्थीमा देखिने विभिन्न रोगहरूको मासिक रिपोर्टिंग गरेको	
कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	सम्पूर्ण वडा	३,५०,०००	३,४१,७०२		कृत्रिम गर्भाधानको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरेको	

समस्या र समाधानका उपायहरू
अनुगमनमा ढीला भएकाले योजनाहरू समयमा अनुगमन गरिनु पर्ने ।

निष्कर्ष
अनुगमनमा ढीला भएकाले योजनाहरू समयमा अनुगमन गरिनु पर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम, विमा कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम पशुपन्थी उपचार सेवा, नस्ल सुधार, लगायतका अन्य कार्यक्रम प्राभाकारी ढंग बाट सम्पन्न गरियो



सधु उद्यम विकास

लघु उद्यम शाखा
आ.व. २०७९/०८० मा कार्यान्वयन भएका आयोजना/कार्यक्रम तथा क्रियापत्रापत्रको विवरण :

१. पृष्ठभूमि :
गरिबीको र्खामुनी रहेका परिवारहरुका लागि स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी स्थानीयस्तरमा नै उद्यमशीलता विकास माफर्त रोजगारी श्रृजना गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०५५ देखि वि.सं. २०७५ सम्म लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेड्यु सञ्चालनमा रहेको थियो। मेड्युले गरिबीको र्खामुनी रहेका वर्गलाई लघु उद्यम बनाई स्वरोजगार तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने लघु उद्यम विकास मोडेलको विकास गर्‍यो। लघु उद्यम विकास मोडेलको प्रयोगबाट लक्षित वर्गलाई उद्यममा आवद्ध गराई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुगेकोले यस मोडेललाई नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रमका रूपमा आन्तरिकीकरण गरी गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेड्युको रूपमा आ.व. २०६६/६७ देखि सञ्चालन गिरहेकोमा आ.व. २०७७/७८ देखि मेड्यु कार्यक्रम नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तह माफर्त कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालनमा छ। गरिबीको र्खामुनि रहेका नेपाली नागरिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका बेरोजगार व्यक्ति मेड्यु कार्यक्रमको लक्षित समूह हुन्। यस कार्यक्रमले नतिजामा आधारित लघु उद्यम विकास मेड मोडेलमा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दछ जसमा लक्षित समूहलाई एकीकृत सेवाहरु प्रदान गरी उनीहरुलाई लघु उद्यम बनाउन सघाउनका साथै स्वरोजगार रोजगारीको सुनिश्चित गर्दछ। आ.व. २०७७/७८ देखि शैलुड गाउँपालिका दोलखामा कार्याक्रम सञ्चालन गरिदै आएको छ।

२. उद्देश्य :

- क) व्यवसाय कसरी शुरु गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउने।
- ख) व्यवसाय पहिचान तथा छनौट बारे जानकारी गराउने।
- ग) व्यवसाय छनौट क्षमता विकास गराउने।
- घ) बजार र बजारीकरण, बजार समिश्रण बारे जानकारीको माध्यम वा ज्ञान विकास गराउने।
- ङ) व्यवसाय सुरु गर्न चाहने उद्यमीहरुलाई व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने व्यवसाय स्थापना गर्न अभिप्रेरित गर्ने।
- च) लिङ्ग र लैङ्गिकता सांसाजिक समावेशीकरण, समता समानता र महिला पुरुषको स्रोतसाधन नाशिय पहुँच र नियन्त्रण बारे जानकारी गराउने।
- च) व्यवसायिक योजना सम्बन्धि जानकारी गराउने।

३. उपलब्धीहरु :

- ❖ TOPE तालिम लिइसके पछी TOSE तालिममा समावेश गराईयो।
- ❖ व्यवसायको सुक्ष्म र प्रारम्भिक छनौट गर्दा स्थानिय स्तरको मात्र, स्रोत साधनको सदुपयोग हुने खालका व्यवसायहरु छनौट गराईयो।
- ❖ व्यवसायको खेल मोडेल २ (माग र आपूर्ति बिच जानकारी गरियो)।
- ❖ व्यवसायिक योजनामा आफूले गर्ने व्यवसाय के कति सम्मको पूँजीबाट व्यवसाय शुरु गर्ने भन्ने कुराको सुनिश्चित गरी व्यवसायक योजना तयार गर्न लगाईयो।

गणेश विकास, नेपाल
संस्थापक, २०७७

कार्यक्रम र क्रियापत्रापाको नाम	वडा नं.	बजेट रु	भुक्तानी रकम रु	प्रगति सम्बन्धी सशिक्षण विवरण र उपलब्धी	कैफियत
लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने	१ र २	२३,८०,०००/-	१२,३६,२५६.१२/-	१) अभिमुखिकरण २) पि.आर.ए. ३) उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न । ४) सीप विकास तालिम सम्पन्न । ५) लघु वित्तमा पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न ।	
आवश्यकता आधारमा एडभान्स तालिम कार्यक्रम	पहिचानका पुनर्ताजगी र सीप विकास	६, ७ र ८	४,८०,०००/-	१) आवश्यकता पहिचान २) उद्यमशिलता विकास तालिम व्यवसाय सुधार र व्यवसाय विस्तार तालिम सम्पन्न	
सम्भाव्य उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धा वृद्धि	र उत्पादनको बजार	१ र २	१,४०,०००रु-	१५,४४५/-	क्युरापालन उद्यमीहरूलाई खोरको तारजाली समुहमा प्रविष्टि हस्तान्तरण

४. समस्या :
ग्रामीण भेगका सहभागीहरू अन्य घरायसी काममा व्यस्त भएका कारण कार्यक्रममा हिता उपस्थित भएकाले कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन सकिएको थिएन । विभिन्न INGO संघसस्था र समुहले विश्वास टुटिएको कारण (MEDPA) कार्यक्रम बारे बुझाउन गल्हो भएको थियो । सहभागी छनौट गर्दा तालिम सिकन इन्ड्य भएका र उद्यम गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि सहभागी भए पनि मेडपा कार्यविधिमा उमेरको हदले (१६-४०) वर्ष तोकिएकोले वार्षिक उद्यमीलाई तालिम प्रदान गर्न समस्या सिर्जन भएको छ ।

५. समाधान :
उद्यम विकास समिति तथा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी छलफलबाट निर्णय गरी तालिम सहजीकरण गरि सन्चालन गरियो ।

१८. निष्कर्ष :

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र शैलुड गाँउपालिकाको आयोजनामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत यस शैलुड गाँउपालिकाको वडा नं. १ र २ मा लघु उद्यम विकास मोडेलमा आधारित कार्यक्रमबाट ७५ जनताले नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नको लागि उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न गरिएको छ भने स्तरउन्नतीबाट ३६ जना उद्यमीहरूलाई तालिम र ४४ जनतालाई सीप विकास तालिम कार्यक्रमोजना अनुसार समयमा सम्पन्न गरिएको छ ।

व्यवसाय सुधार र विस्तार तालिम कार्यक्रम



कानून तथा न्याय

श.ब.२०७९/०८०को विवादको अभिलेख

सि. नं.	विवाद(उजुरी)को विषय	विवाद दर्ता मिति	फर्छाँट मिति	फर्छाँट गर्ने निकाय	कैफियत
१.	साँद सिमाना सम्बन्धी विवाद	२०७९/०८/१०	२०७९/०८/११	मेलमिलाप केन्द्र	
१.	श्रीमान श्रीमतिको झगडा	२०७९/१२/०५	२०८०/०१/१०	न्यायीक समिति	
२.	खाना लगाउन नदिएको सम्बन्धमा	२०७५/१२/०३	२०७९/१०/०३	मेलमिलाप केन्द्र र न्यायीक समिति	
३.	चोरि गरेको	२०७९/११/०६	२०७९/११/०६	मेलमिलाप केन्द्र	
४.	घरायसी झै-झगडा	२०७९/०७/०२	२०७९/०७/०४	मेलमिलाप केन्द्र	
५.	घरायसी झै-झगडा	२०७९/१२/२०	२०७९/१२/२५	मेलमिलाप केन्द्र	
६.	सामान्य कुटपिट	२०७९/११/१६	२०७९/११/२०	मेलमिलाप केन्द्र र न्यायीक समिति	
७.	ज्याला मजदुरी	२०७९/०५/१५	२०८०/०१/०१	न्यायीक समिति	
८.	घरायसी झै-झगडा	२०७९/१२/२०	२०७९/१२/२७	मेलमिलाप केन्द्र	
९.	घरायसी झै-झगडा	२०८०/०१/२८	२०८०/०१/२९	मेलमिलाप केन्द्र	
११.	गाली बेइज्जती	२०७९/०५/०१	२०७९/०५/०८	मेलमिलाप केन्द्र	
१२.	गाली बेइज्जती				



वडावाट भाएको सेवाप्रवाह

वडा कार्यालयहरुबाट सम्पादन भएका सेवाको विवरण

सेवाको किसिम	वडाको विवरण								जम्मा
	१ नं. वडा कार्यालय	२ नं. वडा कार्यालय	३ नं. वडा कार्यालय	४ नं. वडा कार्यालय	५ नं. वडा कार्यालय	६ नं. वडा कार्यालय	७ नं. वडा कार्यालय	८ नं. वडा कार्यालय	
नागरिकता सिफारिस	९६	१०५	१३७	१३३	८७	१३८	२८९	२५८	१२४३
घरबाटो सिफारिस	८	७	६४	८	१५	५०	१९	४५	२१६
नाता प्रमाणित	८६	६३	९३	१४५	४२	४५	१०७	२१९	८०९५
अन्य	७७०	१७१६	११२२	८९१	८२४	८८२	७६०	११३०	९३७
जन्म मृत्यु	३९	१३८	१२५	११२	८५	१०४	९६	२३८	११२९१
जम्मा	९९९	२०२९	१५४१	१२८९	१०५३	१२१९	१२७१	१८९०	



आय अय विवरण



शेखुङ्गा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, दोलखा
कार्यालयको कोड : ८०३२३५०७३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१

आय					व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	४०,४०,१३,०००.००	३४,७४,८१,५९३.५०	८६.०९	५,६५,३१,४०६.५०	चालु	३६,१८,१२,०००.००	२७,५८,३०,२८६.४६	७६.२३	८,५९,८१,७१३.५४
१३३११ समानिकरण अनुदान	१२,८७,००,०००.००	११,९०,४७,५००.००	९२.५	९६,५२,५००.००	२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	१६,४७,१८,०००.००	१५,६०,५८,९२७.५३	९४.७४	८६,५९,०७२.४७
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२१,२५,१३,०००.००	१८,४९,९५,८०९.५०	८७.०५	२,७५,१७,१९८.५०	२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	१,००,००,०००.००	६४,१२,०००.००	६४.१२	३५,८८,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	४,०८,००,०००.००	३,३२,२४,१५३.००	८१.४३	७५,७५,८४७.००	२११२१ पोशाक	४२,३०,०००.००	४०,९०,९००.००	९६.७१	१,३९,१००.००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	१,५०,००,०००.००	४८,००,०००.००	३२	१,०२,००,०००.००	२११३१ स्थानीय भत्ता	३,२८,०००.००	३३,६४५.००	१०.२६	२,९४,३५५.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	७०,००,०००.००	५४,१४,१३९.००	७७.३४	१५,८५,८६१.००	२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	२,५०,०००.००	६०,१००.००	२४.०४	१,८९,९००.००
प्रदेश सरकार	५,९७,६३,०००.००	३,८३,९२,७९३.००	६४.२३	२,९३,७०,२०७.००	२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१,२२,६७,०००.००	१,२२,६७,०००.००	१००	०.००	२११३९ अन्य भत्ता	५,००,०००.००	४,४०,५००.००	८८.१	५९,५००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२,१४,९६,०००.००	१,७७,३९,०५०.००	८२.५२	३७,५६,९५०.००	२१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	३०,००,०००.००	६,२५,७४७.९२	२०.८६	२३,७४,२५२.०८
१३३१४ विशेष अनुदान चालु	६०,००,०००.००	२५,२७,१३१.००	४२.१२	३४,७२,८६९.००	२२१११ पानी तथा बिजुली	५,००,०००.००	४,७५,३९४.००	९५.०८	२४,६०६.००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	२,००,००,०००.००	५८,५९,६१२.००	२९.३	१,४१,४०,३८८.००	२२११२ संचार महसुल	५,०५,०००.००	७४,६०७.६७	१४.७७	४,३०,३९२.३३
राजस्व बाडफाड	१०,८५,३२,०००.००	७,०१,८४,२८२.८१	६४.६७	३,८३,४७,७१७.१९	२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१२,००,०००.००	११,९३,९६०.००	९९.५	६,०४०.००
११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३०,००,०००.००	१०,०२,५०७.५०	३३.४२	१९,९७,४९२.५०	२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	१५,००,०००.००	११,६६,९४३.००	७७.८	३,३३,०५७.००
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	८,४२,१५,०००.००	४,९०,७३,१७४.७०	५८.२७	३,५१,४१,८२५.३०	२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	४,००,०००.००	३,१५,८८९.००	७८.९७	८४,१११.००
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	२,१२,४७,०००.००	१,९७,२३,६८३.५९	९३.१६	१४,५३,३१६.४९	२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	१,६०,०००.००	१,३७,५९८.००	८६	२२,४०२.००
१४२५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	१०,०००.००	१६,९३८.०८	१६९.३८	(६,९३८.०८)	२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	१०,००,०००.००	३,३०,३०५.००	३३.०३	६,६९,६९५.००
१४२५५ बाँडफाँड भई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्धी रोयल्टी	६०,०००.००	२,९७,९७९.०२	४९६.६३	(२,३७,९७९.०२)	२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१७,००,०००.००	९,६०,३२०.००	५६.४९	७,३९,६८०.००
अन्तरिक श्रोत	६,५७,१५,०००.००	५,४९,६३,१०८.६७	८३.६४	१,०७,५१,८९१.३३	२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२३,२८,०००.००	१६,७०,७१८.००	७१.७७	६,५७,२८२.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	२०,००,०००.००	७,३३,३३८.०३	३६.६७	१२,६६,६६१.९७	२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	७,००,०००.००	३,०९,८५५.००	४४.२७	३,९०,१४५.००
११३२१ वहाल कर	३,००,०००.००	४,०७,३७१.६०	१३५.७९	(१,०७,३७१.६०)	२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	२६,३९,०००.००	१६,०५,१२९.००	६०.८२	१०,३३,८७१.००
११३२२ वहाल विटोरी कर	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००	२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	१८,४०,०००.००	१७,९९,३०४.००	९७.४४	१,२०,६९६.००
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	२३,००,०००.००	४,९०,९८५.००	२१.३५	१८,०९,०१५.००
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर	२५,०००.००	०.००	०	२५,०००.००	२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२०,००,०००.००	४,३२,६६५.००	२१.६३	१५,६७,३३५.००
११६३१ कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्र कर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००	२२४१३ करार सेवा शुल्क	२,३५,००,०००.००	१,८९,९२,१०७.८०	८०.८१	४५,०७,८९२.२०
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्र कर	२५,०००.००	०.००	०	२५,०००.००	२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	६,००,०००.००	२,८९,१००.००	४८.१८	३,१०,९००.००
११६९१ अन्य कर	२५,०००.००	१५,२६,८०५.२६	६१.०७	९,७३,९९४.७४	२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	२१,००,०००.००	२,४७,०३०.००	११.७५	१८,५२,९७०.००
१३४११ अन्य संरक्षणत आन्तरिक	५२,३२,३२९.७७	०.००	०	५२,३२,३२९.७७	२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	९९,२००.००	०.००	०	९९,२००.००
					२२५२२ कार्यक्रम खर्च	८,४५,२०,८००.००	४,५०,१४,९५२.३३	५३.२६	३,९५,०५,८४७.६७

१४२१२ सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
प्राप्त रकम				
आ.व. २०७९/८० अवधी - २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१		०.००	०	२,००,०००.००
१४२१३ अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२,००,०००.००			
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	१,००,०००.००	४,२२,५००.००	४२२.५	(३,२२,५००.००)
१४२२१ न्यायिक दस्तुर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	१,००,०००.००	७४,९५०.००	७४.९५	२५,०५०.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	५,००,०००.००	२४,९८४.६९	५	४,७५,०१५.३१
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	३०,००,०००.००	१६,५१,४३२.८८	५५.०५	१३,४८,५६७.१२
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३,००,०००.००	२,१८,७००.००	२१८.७	(१,१८,७००.००)
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	३,००,०००.००	५,२००.००	१.७३	२,९९,८००.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	२,००,०००.००	६,३४,४०२.९८	३१७.२	(४,३४,४०२.९८)
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५,००,०००.००	१,३७,४७५.००	२७.५	३,६२,५२५.००
१४३११ न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००
१५१११ बैरूजू	१,००,०००.००	७,४४,०७८.००	७४४.०८	(६,४४,०७८.००)
३२१२२ बैंक मोज्दात	४,८३,८२,६७०.२३	४,८३,८२,६७०.२३	१००	०.००
जम्मा	६३,८०,२३,०००.००	५१,१०,२१,७७७.९८	८०.०९	१२,७०,०१,२२२.०२



					व्यय
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	१,०५,६२,०००.००	७८,३७,५६५.७७	७४.२	२७,२४,४३४.२३	
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२०,६०,०००.००	१४,६४,४८९.००	७१.०९	५,९५,५११.००	
२२६२२ भ्रमण खर्च	४,००,०००.००	२,५२,०००.००	६३	१,४८,०००.००	
२२७११ विविध खर्च	३४,९२,०००.००	२७,७०,७०५.४४	७९.३४	७,२१,२९४.५६	
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	७,००,०००.००	१,७३,३२०.००	२४.७६	५,२६,६८०.००	
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	५१,४०,०००.००	५०,३३,१५०.००	९७.९२	१,०६,८५०.००	
२५३१२ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायता	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०.००	
२५३१५ अन्य संस्था सहायता	३३,००,०००.००	३२,२५,०००.००	९७.७३	७५,०००.००	
२६४१३ अन्य संस्थालाई सःशर्त चालु अनुदान	१,५०,०००.००	१,२७,०५६.००	८४.७	२२,९४४.००	
२७१११ सामाजिक सुरक्षा	५,००,०००.००	१,९३,५०६.००	३८.७	३,०६,४९४.००	
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	१०,००,०००.००	२,१७,०००.००	२१.७	७,८३,०००.००	
२७२११ छात्रवृत्ति	७,०६,०००.००	५,४२,१००.००	७६.७८	१,६३,९००.००	
२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	८०,००,०००.००	२९,००,६०९.००	३६.२६	५०,९९,३९१.००	
२७२१३ औषधीखरिद खर्च	९६,८४,०००.००	५३,००,०९०.००	५४.७३	४३,८३,९१०.००	
२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००	०.००	
२८१४२ घरभाडा	५,००,०००.००	३,४८,०००.००	६९.५९	१,५२,०००.००	
२८१४९ अन्य भाडा	१२,००,०००.००	९,९७,१००.००	८३.०९	२,०२,९००.००	
२८९११ मेपरी आउने चालु खर्च	०.००	०.००	०	०.००	
पूँजीगत	२७,६२,१९,०००.००	१९,९५,८४,६६५.००	७२.२६	७,६६,२६,३३५.००	
३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	८०,००,०००.००	६५,९३,२४०.००	८२.४२	१४,०६,७६०.००	
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१५,००,०००.००	१४,०३,६२४.००	९३.५७	९६,३७६.००	
३११२१ सवारी साधन	२८,००,०००.००	८,८०,०००.००	३१.४३	१९,२०,०००.००	
३११२२ मेसिनरी तथा औजार	३६,००,०००.००	१८,२९,४२७.००	५०.८२	१७,७०,५७३.००	
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	४,४६,०००.००	४,६०,५००.००	१०३.२५	(१४,५००.००)	
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	१३,००,०००.००	१३,००,०००.००	१००	०.००	
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	३३,००,०००.००	३,८४,२००.००	११.६४	२९,१५,८००.००	
३११५१ सडक तथा पुल निर्माण	१०,३८,३९,०००.००	८,२७,४०,०२२.००	७९.६९	२,१०,९०,९७८.००	
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	०.००	०.००	०	०.००	
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	४१,५०,०००.००	३१,९९,५२३.००	७७.०९	९,५०,४७७.००	
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	४,६४,५४,०००.००	२,६८,५५,७४७.००	५७.८१	१,९५,९८,२५३.००	
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	९,७३,३०,०००.००	७,२४,४५,६९९.००	७४.४३	२,४८,८४,३०१.००	
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	३५,००,०००.००	१४,९२,६९९.००	४२.६५	२०,०७,३०१.००	
जम्मा	६३,८०,२३,०००.००	४७,५४,९४,९५९.४६	७४.५९	१६,२६,०८,०४८.५४	

२०७९/८० मा सम्पन्न कार्यहरू तस्वीरमा
दुलोघर प्रैलुङ अस्पताल सडक, प्रैलुङ ३





शुक्रगढी फाटकु सडक, शैलुङ ७







खेनेपानी आयोजना, सैलुड ५ र ७ (एक घर एक भार)





कालापानी शैलुङ मिनी ग्रेटवाल, शैलुङ ८







अभिमुखीकरण कार्यक्रम

अभिमुखीकरण कार्यक्रम


KEJMI NOTE 9
AL DUAD CAMERA

उपभोक्ता सम्मिलितसँग वडा स्तरमा योजना सम्पर्कता शिविर कार्यक्रम



कारस्थ गतिविधिरक :





समस्याहरू चुनौतीहरू:

- पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्तिहरूको सल्लावा भइराख्ने हुँदा नियमित कार्य सम्पादनमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको।
- पूर्वाधार सञ्चालनी आयोजनाहरूमा प्राविधिक लगातार अनुपान अनुसार बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गरी नभएको कारणले गर्दा लगातार वार्षिक बजेटको अधिनमा रहेर आयोजनाको लगातार अनुपान तथा गर्नुपर्ने सो अप्ठ्यारोको रहेकोले आयोजनाको दिगोपना र गुणस्तर कायम राख्न समस्या देखिएको।
- नौसम तथा भौगोलिक समस्याको कारणले गर्दा ठेक्का तथा उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन भएका योजनाहरूको प्राविधिकहरूलाई नयाँ आएको विभिन्न प्राविधिकरू बारे तालिमहरू उपलब्ध नहुँदा विशेष योजनाहरूमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई भएको।

- गाउँसभाबाट तथा कार्यपालिका बाट निर्णय भएका गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरू कार्य सम्पादन गर्नको लागि प्रयास गरिएको।
 - कार्यलयमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति तथा स्रोत साधन उपलब्ध भए साम सञ्चालन भइरहेको योजनाहरू सम्वन्धी समस्या गर्न प्रयास गरिएको।
 - गाउँपालिकामा सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाहरूमा उपलब्ध प्राविधिकहरू बाट गुणस्तर कायम गरी काम गर्नु तथा गराउने प्रयास गरिएको।
 - समिति मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको कामहरूमा सुपरिवेक्षण तथा अनुपानको रूपमा देखिएको समस्याहरू सुधार गर्न दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गरिएको।
 - भवन बनाउँदा नक्सा पास गरेर मात्र बनाउन सार्थै बसिसकेको घरहरूलाई भवन अभिलेखिकरण गर्न सक्ने तथा सुझाव दिइएको।
- २) समस्या समाधानको लागि गरिएका प्रयासहरू
- विभिन्न समस्याहरू: समाधानको लागि भएका प्रयासहरू निम्न प्रकारको रहेको छ,

- गाउँसभाबाट तथा कार्यपालिका बाट निर्णय भएका गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरू सम्बन्धी समस्या गर्नको लागि प्रयास गरिएको।
- कार्यलयमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति तथा उपलब्ध स्रोत साधन उपलब्ध भए साम सञ्चालन भइरहेको योजनाहरू सम्वन्धी समस्या गर्न प्रयास गरिएको।
- गाउँपालिकामा सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाहरूमा उपलब्ध प्राविधिकहरूबाट गुणस्तरीय काम गर्न तथा सुधार गर्न दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गरिएको।
- भवन बनाउँदा नक्सा पास गरेर मात्र बनाउन सार्थै बसिसकेको घरहरूलाई भवन अभिलेखिकरण गर्न सक्ने तथा सुझाव दिइएको।

समस्या समाधानको लागि आशुहित उपायहरू

- स-साना दुनो प्रकारका आयोजना छनौटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने।

- भवन बनाउंदा नक्सा पास गरेर मात्र बनाउनु पर्ने भनी पालिका तथा वडा स्तरमा विभिन्न माध्यमबाट अभियान चलाउनु पर्ने ।
- विभिन्न शाखा तथा इकाईमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालीमको साथै नयाँ प्रविधि तथा विषयसँग सम्बन्धित तालीमको व्यतस्था गर्नु पर्ने ।
- विशेष गरी प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई नयाँ आएको प्रविधिहरू बारे बेला बेलामा तालीम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सकिएमा विशेष प्रकारका आयोजनाहरूमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई नहुने ।
- जिल्ला समन्वय समिति लगायतका निकायले स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण तथा तालीमको लागि समन्वय गरिनुपर्ने ।
- स्थानीय तहमा मानवसँग सम्बन्धित, कृषि बालीसँग सम्बन्धित एवं पशुपालन सँग सम्बन्धित माहामरीका वकत समेत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतले प्रभावकारी रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले आगामी दिनमा यस्ता निकायहरू विशेष परिस्थितिमा विशेष तरिकाले सक्रिय रही स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष ढङ्गले सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने ।
- संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सम्झौता भएका सडक आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय ढाँचा कार्य सम्पन्न गराउनको लागि जिल्ला समन्वय समिति लगायतका निकायले समन्वय गरिदिनु पर्ने ।
- गाउँपालिकाले संघीय तथा प्रदेश ऐन कानूनसँग नबाभिने गरी बनाएको कानून तथा कार्यविधिहरू अनुरूप कार्य सम्पादन गर्दा महालेखाबाट उक्त स्थानीय कानून बमोजिम भएका कार्यहरूलाई अस्वीकार गर्ने गरेको र संघीय कानून अनुसार नै लेखापरीक्षण गर्ने गरेकोले स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरूको कुनै मान्यता नै नहुने गरेको हुँदा स्थानीय कानून अनुसार भएका कार्यहरूलाई समेत मान्यता दिने गरी जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०) निष्कर्षः

यस गाउँपालिकाबाट यस चालु आव मा सञ्चालन भएको योजनाहरू प्रायजसो राम्रै सम्पन्न भएको छ यद्यपी केही योजनाहरू विविध कारणले गर्दा लागत इष्टिमेट समयमै गर्न नसकिएको तथा लागत अनुमान तयार भएको योजनाहरूको पनि सम्झौता तथा कार्यान्वयन नभएको साथै काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाहरूको समेत समयमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नहुँदा समयमै मुल्याङ्कन गर्न समस्या भएको, यस्तै उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका केही कामहरू समेत सम्बन्धित समितिको कारणले गर्दा कार्यान्वयनको क्रममा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै ठेक्का मार्फत काम भइरहेका केहि योजनाहरू पनि भौगोलिक अवस्थिति तथा प्रतिकूल मौसमले गर्दा समयमै सगपन्न गर्न समस्या देखिएको छ । यस्ता सबै समस्या र प्रतिकूल परिस्थितिका बीचमा शैलुङ गाउँपालिकाले आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै गुणस्तरीयताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । यसले सम्पूर्ण गाउँपालिका वासीको अपेक्षा, चाहाना एवं आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्षम रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।



समीक्षा
बैठक उपस्थिति
विवरण

६६

बुट्टीबिर सिविस, नरुपा एमके

१, टास डीयूड

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

गारुड, ६६, २३, ०००

उद्योग नामा

उद्योग विभाग सद्यो

आय.

१५. श्री निरा बहादुर शर्मा वडा बहादुर

१६. श्री होम बहादुर शर्मा, कार्यालय सरयोभा निरा

१७. श्री सुनिल बाबु शर्मा ने. का. वडा सभापति

१८. श्री अन्त बहादुर शर्मा नरुण साउन्वारी वडा

१९. श्री राज कुमार शर्मा

२०. श्री दिलीप शर्मा

२१. श्री ज्ञानेश शर्मा

२२. श्री लाल ज्ञानेश शर्मा

२३. श्री विष्णु शर्मा

२४. श्री उमेश शर्मा

२५. श्री राज बहादुर शर्मा

२६. श्री सुपुन शर्मा

२७. श्री शक्ति शर्मा

२८. श्री एन बहादुर शर्मा

२९. श्री राजेश शर्मा

३०. श्री शक्ति शर्मा

३१. श्री राजेश शर्मा

३२. श्री राजेश शर्मा

३३. श्री राजेश शर्मा

३४. श्री राजेश शर्मा

३५. श्री राजेश शर्मा

३६. श्री राजेश शर्मा

३७. श्री राजेश शर्मा

३८. श्री राजेश शर्मा

३९. श्री राजेश शर्मा

४०. श्री राजेश शर्मा

४१. श्री राजेश शर्मा



Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*

Signature: *[Handwritten Signature]*